

## INWESTYCJE REALIZOWANE W 2008 r.

### Wydatki inwestycyjne

#### 1. Sieć wodociągowa w miejscowości Rozprza w ulicy Kolejowej oraz sieć kanalizacyjna w ulicy 900-lecia

|                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |            | mgr inż. Mieczysław Kowalczyk                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |            | Nie stosowano ustawy Prawo Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |            | ZGK W Rozprzy                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |            | 665.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |            | 315.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |            | sieć wodociągowa Kolejowa oraz sieć kanalizacyjna w Alei 900-lecia                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |            | 349.226,23 zł                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008r:</b>   |            | 310.469,59 zł                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |            | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Budżet Gminy                                            | 315.000,00 | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                                                                                            | 310.469,59 zł |
| Udział mieszkańców                                      |            | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |            | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Budżet Państwa                                          |            | Budżet Państwa                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Inne                                                    |            | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008r :</b>  |            | Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł 281,5mb z PCV ø200mm i 6 szt. przyłączy z PCV ø160 mm , a także budowie sieci wodociągowej z PCV ø100 mm i 285 mb. Sieci wodociągowej z PE ø90mm, przez co zwiększono ilość dostarczanej wody do 3074 m <sup>3</sup> /rok. |               |

#### 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy

|                                                         |  |                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projektant:</b>                                      |  | PPHU „EKO-KARAT”                                                                                                               |  |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |  | Przetarg nieograniczony                                                                                                        |  |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO- MET<br>H. Kobusiński i Wspólnicy<br>ul. Borecka 29a<br>63-720 Koźmin Wielkopolski |  |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |  | 4.000.000,00 zł                                                                                                                |  |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |  | 1.215.000,00 zł                                                                                                                |  |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |  | budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy 520 m <sup>3</sup> /d                                                                    |  |

|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |                 | 118.340,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |                 | 1.212.870,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |                 | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Budżet Gminy                                            | 107 650,00 zł   | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166.521,29zł    |
| Udział mieszkańców                                      |                 | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| WFOŚiGW pożyczka                                        | 1.107.350,00 zł | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.046.349,50 zł |
| Budżet Państwa                                          |                 | Budżet Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Inne                                                    |                 | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |                 | Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Wykonano rozbiórkę budynku technologiczno-socjalnego, wykonano stopy fundamentowe oraz konstrukcję stalową budynku (słupy, rygle dachowe, rygle ścienne i płyty dachowe), wykonano ławy fundamentowe pod pomieszczenia technologiczne oraz wykonano murowane ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz zbiorki stalowe. |                 |

### 3. Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach

|                                                         |              |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | BOI M. Kowalczyk Piotrków ul. Ludowa                                    |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO                             |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              |                                                                         |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 4.000.000,00 zł                                                         |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 85.000,00 zł                                                            |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Niechcicach 500 m <sup>3</sup> /d |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 115.292,50 zł                                                           |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 51.949,48 zł                                                            |              |
|                                                         |              |                                                                         |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                        |              |
| Budżet Gminy                                            | 85.000,00 zł | Budżet Gminy                                                            | 51.949,48 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                      |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                        |              |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                          |              |
| Inne                                                    |              | Inne                                                                    |              |
|                                                         |              |                                                                         |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | Projekt budowlany oczyszczalni ścieków                                  |              |

#### 4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

|                                                         |              |                                                                              |                |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | BPBK w Łodzi, ul. Tuwima 22/26                                               |                |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Przetarg nieograniczony                                                      |                |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              |                                                                              |                |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 15.000.000,00 zł                                                             |                |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 70.000,00 zł                                                                 |                |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Projekt kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka |                |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 257.990,50 zł                                                                |                |
| <b>Koszty poniesione do dnia 31.12.2008 r:</b>          |              | 64.021,94 zł                                                                 |                |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                             |                |
| Budżet Gminy                                            | 70.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                 | 40.544,17 zł   |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                           |                |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                             |                |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                               |                |
| Inne                                                    | zł*          | Inne                                                                         | * 23.477,77 zł |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | Projekt budowlany                                                            |                |

\*Współfinansowanie inwestycji –Gmina Sulejów, Gmina Miasto Piotrków Tryb.

#### 5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego w Rozprzy

|                                                         |             |                                                        |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |             | Zakład Gospodarki Komunalnej                           |             |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |             | Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , |             |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |             |                                                        |             |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |             | 5.000,00 zł                                            |             |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |             | 5.000,00 zł                                            |             |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |             | Projekt budowlany                                      |             |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |             | 0 zł                                                   |             |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |             | 4.000,00 zł                                            |             |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |             | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>       |             |
| Budżet Gminy                                            | 5.000,00 zł | Budżet Gminy                                           | 4.000,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |             | Udział mieszkańców                                     |             |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |             | WFOŚiGW pożyczka                                       |             |
| Budżet Państwa                                          |             | Budżet Państwa                                         |             |
| Kredyt                                                  |             | Kredyt                                                 |             |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r : | Projekt budowlany |
|--------------------------------------------------|-------------------|

## 6. Przebudowa drogi Zmożna Wola - Łazy Duże

|                                                  |                                                                                    |                    |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Projektant:                                      | Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14.000 EURO                      |                    |               |
| Tryb zamówień publicznych na realizację zadania: | Przetarg nieograniczony                                                            |                    |               |
| Wykonawca:                                       | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39 |                    |               |
| Planowany koszt inwestycji:                      | 650.000,00 zł                                                                      |                    |               |
| Planowane koszty do poniesienia w 2008 r         | 620.000,00 zł                                                                      |                    |               |
| Planowany efekt rzeczowy:                        | Przebudowa drogi                                                                   |                    |               |
| Koszty poniesione w latach ubiegłych:            | 14.470,00 zł                                                                       |                    |               |
| Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:  | 615.906,77 zł                                                                      |                    |               |
| Planowane źródła finansowania w 2008 r:          | Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:                                          |                    |               |
| Budżet Gminy                                     | 150.000,00 zł                                                                      | Budżet Gminy       | 118.906,77 zł |
| Udział mieszkańców                               |                                                                                    | Udział mieszkańców |               |
| WFOŚiGW pożyczka                                 |                                                                                    | WFOŚiGW pożyczka   |               |
| Budżet Państwa                                   |                                                                                    | Budżet Państwa     |               |
| Kredyt                                           | 497.000,00 zł                                                                      | Kredyt EFRWP       | 497.000,00 zł |
| Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r : | Droga o dł. 747,50m o szer. 5,00m oraz dł. 509,70m o szer. 3,20m÷3,50m             |                    |               |

## 7. Przebudowa drogi przez m. Bagno

|                                                  |                                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Projektant:                                      | Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO, nie stosowano Ustawy Pzp |              |               |
| Tryb zamówień publicznych na realizację zadania: | Przetarg nieograniczony                                                                |              |               |
| Wykonawca:                                       | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39     |              |               |
| Planowany koszt inwestycji:                      | 750.000,00 zł                                                                          |              |               |
| Planowane koszty do poniesienia w 2008 r         | 730.000,00 zł                                                                          |              |               |
| Planowany efekt rzeczowy:                        | Przebudowa drogi                                                                       |              |               |
| Koszty poniesione w latach ubiegłych:            | 17.080,00 zł                                                                           |              |               |
| Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:  | 723.192,22 zł                                                                          |              |               |
| Planowane źródła finansowania w 2008 r:          | Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:                                              |              |               |
| Budżet Gminy                                     | 250.000,00 zł                                                                          | Budżet Gminy | 223.192,22 zł |

|                                                         |               |                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Udział mieszkańców                                      |               | Udział mieszkańców                                                                                                      |               |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |               | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                        |               |
| Budżet Państwa                                          |               | Budżet Państwa                                                                                                          |               |
| Kredyt                                                  | 500.000,00 zł | Kredyt                                                                                                                  | 500.000,00 zł |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |               | Droga o dł. 810,60m o szer. 5,00m; dł. 446,50m o szer. 4,50m; dł. 136,50m o szer. 3,00m oraz dł. 110,00m o szer. 4,00m. |               |

## 8. Przebudowa ulic na Osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprze

|                                                         |                 |                                                                                                                                                                    |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |                 | Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/                                                                                |               |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |                 | Przetarg nieograniczony                                                                                                                                            |               |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |                 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39                                                                                 |               |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |                 | 2.600.000,00 zł                                                                                                                                                    |               |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |                 | 1.000.000,00 zł                                                                                                                                                    |               |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |                 | Budowa dróg osiedlowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i budowa chodników.                                                                      |               |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |                 | 91.500,00 zł                                                                                                                                                       |               |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |                 | 980.734,48 zł                                                                                                                                                      |               |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |                 | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                   |               |
| Budżet Gminy                                            | 1.000.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                                                                                       | 980.734,48 zł |
| Udział mieszkańców                                      |                 | Udział mieszkańców                                                                                                                                                 |               |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |                 | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                   |               |
| Budżet Państwa                                          |                 | Budżet Państwa                                                                                                                                                     |               |
| Kredyt                                                  |                 | Kredyt                                                                                                                                                             |               |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |                 | Wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano w części roboty sanitarne (kanalizację deszczową), elektryczne, i drogowe (chodniki i warstwa wiążąca w uliczkach osiedlowych) |               |

## 9. Przebudowa dróg gminnych w Milejowie (ul. Szkolna, Krótka, Północna)

|                                                         |              |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO                         |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | nie stosowano Ustawy Pzp                                                             |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              |                                                                                      |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 30.000,00 zł                                                                         |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 15.000,00 zł                                                                         |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Projekt techniczny                                                                   |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                                                 |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 12.200,00 zł                                                                         |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                     |              |
| Budżet Gminy                                            | 15.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                         | 12.200,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                   |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                     |              |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                                       |              |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                               |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | I etap projektu technicznego-mapa d/c projektowych, badania geotechniczne, koncepcja |              |

## 10. Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie

|                                                         |              |                                                              |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO |             |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP            |             |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              |                                                              |             |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 20.000,00 zł                                                 |             |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 10.000,00 zł                                                 |             |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Projekt techniczny                                           |             |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                         |             |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 9.7786,48 zł                                                 |             |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>             |             |
| Budżet Gminy                                            | 10.000,00 zł | Budżet Gminy                                                 | 9.786,48 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                           |             |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                             |             |

## 11. Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku

|                                                         |              |                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO                         |             |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP                                    |             |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              |                                                                                      |             |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 20.000,00 zł                                                                         |             |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 10.000,00 zł                                                                         |             |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Projekt techniczny                                                                   |             |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                                                 |             |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 8.540,00 zł                                                                          |             |
|                                                         |              |                                                                                      |             |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                     |             |
| Budżet Gminy                                            | 10.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                         | 8.540,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                   |             |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                     |             |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                                       |             |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                               |             |
|                                                         |              |                                                                                      |             |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | I etap projektu technicznego-mapa d/c projektowych, badania geotechniczne, koncepcja |             |

## 12. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 818 w Mierzynie

|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projektant:</b>                                      |  | Albin Chomicki                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |  | Projekt – poza ustawą PZP<br>Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,<br>Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone                                                                                                                          |  |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprze, ul. Sportowa 7, Rozprza</li> <li>• P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a,</li> <li>• Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z.o.o - Wałbrzych</li> </ul> |  |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |  | 100.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |  | 100.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |  | dł 1100mb, jezdnie o nawierzchni tłuczniowej                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |  | 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                         |               |                                                  |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |               | 99.520,86 zł                                     |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |               | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b> |              |
| Budżet Gminy                                            | 100.000,00 zł | Budżet Gminy                                     | 99.520,86 zł |
| Udział mieszkańców                                      |               | Udział mieszkańców                               |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |               | WFOŚiGW pożyczka                                 |              |
| Budżet Państwa                                          | *FOGR         | Budżet Państwa                                   | *FOGR        |
| Kredyt                                                  |               | Kredyt                                           |              |
|                                                         |               |                                                  |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |               | dł 1.100mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej    |              |

### 13. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 370 w Rajsku Małym

|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Albin Chomicki                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Projekt – poza ustawą PZP<br>Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,<br>Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone                                                                                                                     |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | <ul style="list-style-type: none"><li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza</li><li>• P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270,</li><li>• Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a,</li><li>• Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z.o.o - Wałbrzych</li></ul> |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 61.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 61.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | dł 650 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 60.482,18 zł                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Budżet Gminy                                            | 61.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.482,18 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Budżet Państwa                                          | *FOGR        | Budżet Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                  | *FOGR        |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia<br>31.12.2008 r : | dł. 650 mb, jezdnia o nawierzchni<br>tłuczniowej |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

#### 14. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 466 w Milejowcu

|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Albin Chomicki                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Projekt – poza ustawą PZP<br>Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,<br>Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone                                                                                                                     |           |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | <ul style="list-style-type: none"><li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza</li><li>• P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270,</li><li>• Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a,</li><li>• Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z.o.o - Wałbrzych</li></ul> |           |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 94.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 94.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | dł 1.100 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 93.728,81                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Budżet Gminy                                            | 94.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.728,81 |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Budżet Państwa                                          | *FOGR        | Budżet Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                  | *FOGR     |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | dł 1.100 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                                                                                                                                                                                                  |           |

**\*Wartość inwestycji według konta analitycznego :**

1. Mierzyn – 99.520,86 zł
2. Rajske Małe – 60.482,18 zł
3. Milejowiec – 93.728,81 zł

**Źródła finansowania inwestycji :**

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Budżet Gminy – | 217.731,85 zł |
| 2. FOGR –         | 36.000,00 zł  |

## 15. Modernizacja drogi dojazdowej do pól – Nr 320 w Kęszynie

|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Albin Chomicki                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Projekt – poza ustawą PZP<br>Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,<br>Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone                                                                                                                          |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprze, ul. Sportowa 7, Rozprza</li> <li>• P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a,</li> <li>• Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o - Wałbrzych</li> </ul> |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 67.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 67.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | dł 700 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 66.055,18 zł                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Budżet Gminy                                            | 67.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66.055,18 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Budżet Państwa                                          | *FOGR        | Budżet Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | *FOGR        |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | dł 700 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                                                                                                                                                                                                         |              |

## 16. Modernizacja drogi dojazdowej do pól – Nr 166 w Kisielach

|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projektant:</b>                                      |  | Albin Chomicki                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |  | Projekt – poza ustawą PZP<br>Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej ,<br>Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone                                                              |  |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprze, ul. Sportowa 7, Rozprza</li> <li>• P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a,</li> </ul> |  |

|                                                         |              |                                                                                                    |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                         |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o - Wałbrzych</li> </ul> |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 57.000,00 zł                                                                                       |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 57.000,00 zł                                                                                       |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | dł 500 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                     |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                                                                               |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 56.680,87 zł                                                                                       |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                   |              |
| Budżet Gminy                                            | 57.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                       | 56.680,87 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                                 |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                                   |              |
| Budżet Państwa                                          | *FOGR        | Budżet Państwa                                                                                     | *FOGR        |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                                             |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | dł 500 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej                                                       |              |

**\*Wartość inwestycji według konta analitycznego :**

1. Kęszyn – 66.055,18 zł
2. Kisiele – 56.668,87 zł

**Źródła finansowania inwestycji :**

1. Budżet Gminy – 66.629,46 zł
2. FOGR – 56.094,59 zł

**17. Zakupy inwestycyjne - Gmina\*\***

**18. Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy**

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektant:</b>                                      | Andrzej Wierzbowski                                                                                     |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> | Nie stosowano Ustawy prawo zamówień publicznych – powierzono ZGK                                        |
| <b>Wykonawca:</b>                                       | - ZGKG<br>ul. Sportowa 7 Rozprza                                                                        |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      | 220.600,00 zł                                                                                           |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         | 160.000,00 zł                                                                                           |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        | Utwardzenie placu na zapleczu UG kostką betonową o gr. 8 cm. – (w roku 2008) pow. ok. 600m <sup>2</sup> |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            | 60.600,00 zł                                                                                            |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  | 160.000,00 zł                                                                                           |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                        |

|                                                         |               |                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Budżet Gminy                                            | 160.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                      | 160.000,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |               | Udział mieszkańców                                                                                |               |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |               | WFOŚiGW pożyczka                                                                                  |               |
| Budżet Państwa                                          |               | Budżet Państwa                                                                                    |               |
| Kredyt                                                  |               | Kredyt                                                                                            |               |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2007 r :</b> |               | Utwardzenie placu na zapleczu UG kostką betonową o gr. 8 cm. – razem pow. ok. 1.200m <sup>2</sup> |               |

## 19. Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Rozprzy

|                                                         |             |                                                    |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |             |                                                    |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |             | Zamówienie poniżej. 14 tys. euro – poza ustawą PZP |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |             | PUH „OLA”,<br>Piotrków Tryb. ul. Modrzewiowa 6     |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |             | 70.000,00 zł                                       |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |             | 20.000,00 zł                                       |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |             | Instalacja klimatyzacji                            |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |             | 0                                                  |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |             | 15.860,00 zł                                       |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |             | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>   |              |
| Budżet Gminy                                            | 20.000,00zł | Budżet Gminy                                       | 15.860,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |             | Udział mieszkańców                                 |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |             | WFOŚiGW pożyczka                                   |              |
| Budżet Państwa                                          |             | Budżet Państwa                                     |              |
| Inne                                                    |             | Inne                                               |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |             | Zamontowano instalację klimatyzacyjną.             |              |

20. Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy\*\*

21. Zakupy inwestycyjne – OSP\*\*

22. Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych\*\*

## 23. Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mierzynie

|                                                         |               |                                                                                                                                                                                              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |               | Krzysztof Pabich                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |               | Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |               | PRO-INSTAL-W<br>ul. Studzienna 9<br>97-300 Piotrków Tryb.                                                                                                                                    |               |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |               | 330.000,00 zł                                                                                                                                                                                |               |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |               | 188.000,00 zł                                                                                                                                                                                |               |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |               | Rozbudowa o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.                                                         |               |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |               | 9.150,00 zł                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |               | 183.108,17 zł                                                                                                                                                                                |               |
|                                                         |               |                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |               | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                             |               |
| Budżet Gminy                                            | 188.000,00 zł | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                 | 183.108,17 zł |
| Udział mieszkańców                                      |               | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                           |               |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |               | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                             |               |
| Budżet Państwa                                          |               | Budżet Państwa                                                                                                                                                                               |               |
| Inne                                                    |               | Inne                                                                                                                                                                                         |               |
|                                                         |               |                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |               | Wykonano stan surowy zamknięty przedsionka, wykonano w części remont elewacji zewnętrznej, wykonano w całości remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką. |               |

## 24. Budowa ogrodzenia w Straszowie

|                                                         |              |                                                    |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | -----                                              |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Zamówienie poniżej. 14 tys. euro – poza ustawą PZP |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | AR-BUD, Paweł Krześlak                             |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 38.000,00 zł                                       |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 38.000,00 zł                                       |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | ogrodzenie o dł. 90 mb.                            |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0 zł                                               |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 36.646,19 zł                                       |              |
|                                                         |              |                                                    |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>   |              |
| Budżet Gminy                                            | 38.000,00 zł | Budżet Gminy                                       | 36.646,19 zł |

|                                                         |  |                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Udział mieszkańców                                      |  | Udział mieszkańców      |  |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |  | WFOŚiGW pożyczka        |  |
| Budżet Państwa                                          |  | Budżet Państwa          |  |
| Inne                                                    |  | Inne                    |  |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |  | Ogrodzenie o dł. 90 mb. |  |

## 25. Zakupy inwestycyjne w szkołach\*\*

## 26. Budowa Sali gimnastycznej w Milejowie

|                                                         |              |                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Maciej Mazerant „KRESKA”<br>ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27,<br>93-347 Łódź, |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP                          |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | Maciej Mazerant                                                            |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 52.000,00 zł                                                               |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 52.000,00 zł                                                               |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Projekt budowlany                                                          |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0                                                                          |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 50.959,87                                                                  |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                           |              |
| Budżet Gminy                                            | 52.000,00 zł | Budżet Gminy                                                               | 50.959,87 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                         |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                           |              |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                             |              |
| Inne                                                    |              | Inne                                                                       |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | Projekt budowlany                                                          |              |

## 27. Budowa przedszkola w Rozprze

|                                                         |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projektant:</b>                                      |  | Maciej Depta                                                                                          |  |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |  | Przetarg nieograniczony                                                                               |  |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |  | Zakład Usługowo Produkcyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek<br>Plac Wolności 16D<br>97-400 Bełchatów |  |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |  | 2.700.000,00 zł                                                                                       |  |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |  | 1.052.000,00 zł                                                                                       |  |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |  | Budowa przedszkola do etapu stanu surowego otwartego, budowa przyłączy                                |  |

|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |                 | i przebudowa linii.                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |                 | 39.528,00 zł                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |                 | 1.051.550,73 zł                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |                 | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                 |                 |
| Budżet Gminy                                            | 52.000,00 zł    | Budżet Gminy                                                                                                                                                                                                                     | 51.550,73 zł    |
| Udział mieszkańców                                      |                 | Udział mieszkańców                                                                                                                                                                                                               |                 |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |                 | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Budżet Państwa                                          |                 | Budżet Państwa                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Kredyt                                                  | 1.000.000,00 zł | Kredyt EBI oraz CEB                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00 zł |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |                 | Wyłoniono wykonawcę. Robót wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, strop, konstrukcję dachu, pokrycie dachu, ścianki działowe i przebudowano linię 15 KV oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe. |                 |

## 28. Zakupy inwestycyjne GK ds. RPA\*\*

## 29. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS\*\*

## 30. Adaptacja budynku komunalnego w Niechcicach

|                                                         |              |                                                                        |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Krzysztof Pabich                                                       |              |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Przetarg nieograniczony                                                |              |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | El-TOP s.c.<br>ul. Wojska Polskiego 41,<br>97-300 Piotrków Trybunalski |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 90.000,00 zł                                                           |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 80.000,00 zł                                                           |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej              |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 8.540,00 zł                                                            |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 69.277,75 zł                                                           |              |
|                                                         |              |                                                                        |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                       |              |
| Budżet Gminy                                            | 80.000,00 zł | Budżet Gminy                                                           | 69.277,75 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                     |              |
| WFOŚiGW                                                 |              | WFOŚiGW                                                                |              |

|                                                         |  |                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| pożyczka                                                |  | pożyczka                                                                                                                                       |  |
| Budżet Państwa                                          |  | Budżet Państwa                                                                                                                                 |  |
| Kredyt                                                  |  | Kredyt                                                                                                                                         |  |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |  | Pomieszczenia w budynku komunalnym przystosowano do funkcji świetlicy środowiskowej (dwie sale zajęć, aneks kuchenny oraz zaplecze sanitarne). |  |

### 31. Termomodernizacja budynku komunalnego w Milejowie

|                                                         |               |                                                           |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |               | Krzysztof Pabich                                          |               |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |               | Przetarg nieograniczony                                   |               |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |               | PRO-INSTAL-W<br>ul. Studzienna 9<br>97-300 Piotrków Tryb. |               |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |               | 205.000,00 zł                                             |               |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |               | 195.000,00 zł                                             |               |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |               | Termomodernizacja budynku                                 |               |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |               | 9.760,00 zł                                               |               |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |               | 192.698,33 zł                                             |               |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |               | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>          |               |
| Budżet Gminy                                            | 195.000,00 zł | Budżet Gminy                                              | 192.698,33 zł |
| Udział mieszkańców                                      |               | Udział mieszkańców                                        |               |
| WFOŚiGW<br>pożyczka                                     |               | WFOŚiGW<br>pożyczka                                       |               |
| Budżet Państwa                                          |               | Budżet Państwa                                            |               |
| Kredyt                                                  |               | Kredyt                                                    |               |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |               | Termomodernizacja budynku                                 |               |

### 32. Rewitalizacja Rynku Piastowskiego w Rozprzy

|                                                         |  |                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projektant:</b>                                      |  | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego<br>ul. Tuwima 22/26<br>90-002 Łódź |  |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |  | Przetarg nieograniczony                                                    |  |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |  | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego<br>ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź   |  |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |  | 300.000,00 zł                                                              |  |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |  | 250.000,00 zł                                                              |  |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |  | dokumentacja techniczna                                                    |  |

|                                                         |              |                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              |                                                                           |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 48.957,60 zł                                                              |              |
|                                                         |              |                                                                           |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                          |              |
| Budżet Gminy                                            | 50.000,00 zł | Budżet Gminy                                                              | 48.957,60 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                        |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                          |              |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                            |              |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                    |              |
|                                                         |              |                                                                           |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | Koncepcja przebudowy Rynku Piastowskiego i ulic przyległych (2 warianty). |              |

### 33. Budowa sali zebrania wiejskich w Bagnie

|                                                         |             |                                                                            |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Projektant:</b>                                      |             | Maciej Mazerant „KRESKA”<br>ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27,<br>93-347 Łódź, |           |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |             | Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP                          |           |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |             |                                                                            |           |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |             | 44.000,00 zł                                                               |           |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |             | 3.400,00 zł                                                                |           |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |             |                                                                            |           |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |             |                                                                            |           |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2000 r:</b>  |             | 3.400,00 zł                                                                |           |
|                                                         |             |                                                                            |           |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |             | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                           |           |
| Budżet Gminy                                            | 3.400,00 zł | Budżet Gminy                                                               | 400,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |             | Udział mieszkańców                                                         |           |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |             | WFOŚiGW pożyczka                                                           |           |
| Budżet Państwa                                          |             | Budżet Państwa                                                             |           |
| Kredyt                                                  |             | Kredyt                                                                     |           |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |             | Opracowano kosztorysy                                                      |           |

### 34. Rozbudowa budynku gospodarczego w Magdalence,

|                                                         |  |                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projektant:</b>                                      |  | Maciej Mazerant „KRESKA”<br>ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27,<br>93-347 Łódź, |  |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |  | Zakład Gospodarki Komunalnej                                               |  |

|                                                         |              |                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              | Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej                                                                 |              |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 44.000,00 zł                                                                                                         |              |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 20.100,00 zł                                                                                                         |              |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Remont budynku i rozbudowa o taras                                                                                   |              |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 3.660,00 zł                                                                                                          |              |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 20.000,68 zł                                                                                                         |              |
|                                                         |              |                                                                                                                      |              |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                                                                     |              |
| Budżet Gminy                                            | 20.100,00 zł | Budżet Gminy                                                                                                         | 20.000,68 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                                                                   |              |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                                                                     |              |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                                                                       |              |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                                                               |              |
|                                                         |              |                                                                                                                      |              |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | Wykonano naprawy murów, wykonano konstrukcję dachu i ocieplono budynek oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. |              |

### 35. Budowa sali zebrań wiejskich w Truszcanku,

|                                                         |             |                                                   |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |             | Andrzej Wierzbowski                               |             |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |             | Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP |             |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |             |                                                   |             |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |             | 324.000,00 zł                                     |             |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |             | 6.500,00 zł                                       |             |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |             | Projekt techniczny                                |             |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |             | 0 zł                                              |             |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |             | 6.500,00 zł                                       |             |
|                                                         |             |                                                   |             |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |             | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>  |             |
| Budżet Gminy                                            | 6.500,00 zł | Budżet Gminy                                      | 6.500,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |             | Udział mieszkańców                                |             |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |             | WFOŚiGW pożyczka                                  |             |
| Budżet Państwa                                          |             | Budżet Państwa                                    |             |
| Kredyt                                                  |             | Kredyt                                            |             |
|                                                         |             |                                                   |             |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |             | Projekt techniczny                                |             |

### 36. Modernizacja płyty boiska w Mierzynie

|                                                         |              |                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Projektant:</b>                                      |              | Łukasz Wilczyński<br>ul. C.K. Norwida 2 m. 21<br>Piotrków Trybunalski |             |
| <b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b> |              | Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP                     |             |
| <b>Wykonawca:</b>                                       |              |                                                                       |             |
| <b>Planowany koszt inwestycji:</b>                      |              | 10.000,00 zł                                                          |             |
| <b>Planowane koszty do poniesienia w 2008 r</b>         |              | 10.000,00 zł                                                          |             |
| <b>Planowany efekt rzeczowy:</b>                        |              | Koncepcja                    programowo-przestrzenna boisk            |             |
| <b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>            |              | 0                                                                     |             |
| <b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:</b>  |              | 6.832,00 zł                                                           |             |
|                                                         |              |                                                                       |             |
| <b>Planowane źródła finansowania w 2008 r:</b>          |              | <b>Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:</b>                      |             |
| Budżet Gminy                                            | 10.000,00 zł | Budżet Gminy                                                          | 6.832,00 zł |
| Udział mieszkańców                                      |              | Udział mieszkańców                                                    |             |
| WFOŚiGW pożyczka                                        |              | WFOŚiGW pożyczka                                                      |             |
| Budżet Państwa                                          |              | Budżet Państwa                                                        |             |
| Kredyt                                                  |              | Kredyt                                                                |             |
|                                                         |              |                                                                       |             |
| <b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :</b> |              | Koncepcja programowo-przestrzenna boisk                               |             |

### **Zakupy inwestycyjne\*\***

#### **Zakupy inwestycyjne - Gmina\*\***

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Zakup wiat przystankowych | - | 14.899,97 zł |
| 2. Zakup gruntów             | - | 51.900,00 zł |

#### **Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy\*\***

- |                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| 1. Zakup samochodu osob. - dostawczego | - | 107.360,00 zł |
| 2. Zakup sprzętu komputerowego         | - | 9.520,00 zł   |

#### **Zakupy inwestycyjne – OSP\*\***

- |                                              |   |              |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Zakup samochodu p. poż. dla OSP Łazy Duże | - | 23.555,03 zł |
|----------------------------------------------|---|--------------|

#### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych\*\***

- |                                               |   |             |
|-----------------------------------------------|---|-------------|
| 1. Zakup wyposażenia (Dom Ludowy – Łochyńsko) | - | 4.770,20 zł |
|-----------------------------------------------|---|-------------|

**Zakupy inwestycyjne w szkołach\*\***

|                                        |   |              |
|----------------------------------------|---|--------------|
| 1. Zakup pieców c.o. (Straszów)        | - | 29.900,00 zł |
| 2. Zakup wyposażenia trybun (Straszów) | - | 31.476,00 zł |
| 3. Zakup kserokopiarki (Rozprza)       | - | 5.422,90 zł  |

**Zakupy inwestycyjne GK ds. RPA\*\***

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| 1. Zakup sprzętu komputerowego | - | 3.640,00 zł |
|--------------------------------|---|-------------|

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS\*\***

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| 1. Zakup sprzętu komputerowego | - | 5.000,00 zł |
|--------------------------------|---|-------------|

***Dotacje na inwestycje***

|                                                                            |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy<br>( zakup sprzętu komputerowego) | - | 10.000,00 zł  |
| 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy<br>(dotacja na zakup autobusu)       | - | 300.000,00 zł |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>- 6.396.610,94 zł</b>      |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>- 103.764,13 zł</b>        |
| <b>Dotacje na inwestycje</b> | <b>- 310.000,00 zł</b>        |
| <b><i>Razem</i></b>          | <b><i>6.810.375,07 zł</i></b> |