

## 6. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rozprzy

Projektant:	Albin Chomicki, wartość zamówienia nie przekracza 14.000 EURO, nie stosowano Ustawy Pzp		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39		
Planowany koszt inwestycji:	230.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	230.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa drogi o dł. 240,90 mb		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	225.636,91 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	230.000,00 zł	Budżet Gminy	225.636,91 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009r :	Droga o dł. 240,90 m o szer. 5,00m;		

## 7. Przebudowa ulic na Osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy

Projektant:	Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39		
Planowany koszt inwestycji:	2.680.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	1.492.500,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa dróg osiedlowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i budowa chodników.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	1.072.234,48 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	1.491.098,30 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	1.492.500,00 zł	Budżet Gminy	591.098,30 zł

Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	900.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Sportowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia jezdni asfaltowej – 4.425,20 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia chodników – 3.836,50 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów i nawierzchni z kostki – 2.473,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• sieć kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>ø 160 PVC - dł. 260,10 mb,</li> <li>ø 200 PVC - dł. 64,98 mb,</li> <li>ø 250 PVC - dł. 197,52 mb,</li> <li>ø 315 PVC - dł. 975,85 mb.</li> </ul> </li> </ul>	

### 8. Przebudowa dróg gminnych w Milejowie (ul. Szkolna, Krótka, Północna)

Projektant:		Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39	
Planowany koszt inwestycji:		800.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		300.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa dróg w m. Milejów ul. Szkolnej i ul. Krótkiej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		12.200,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		298.234,99 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	300.000,00 zł	Budżet Gminy	298.234,99 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Przebudowa ulic Szkolnej i Krótkiej <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia jezdni asfaltowej – 2.423,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia chodników – 488,30 m<sup>2</sup>,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia zjazdów z kostki – 44,00</li> <li>• powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 106,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 9. Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie

Projektant:	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	1.070.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	10.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:			
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	9.760,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	9.760,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	9.760,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa		

## 10. Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku

Projektant:	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	FARMACON s.c. Plac Dąbrowskiego 8, 97- 425 Żelów		
Planowany koszt inwestycji:	460.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	20.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Przebudowa drogi w m. Łochyńsko		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	8.540,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	18.245,50 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	18.245,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	

pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Rozwiązano umowę o wykonanie robót budowlanych z nierzetelnym Wykonawcą. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację projektowo – kosztorysową, nadzór, pomiar geodezyjny, badania laboratoryjne oraz inwentaryzację wykonanych robót.	

### 11. Przebudowa drogi gminnej w Rajsko Duże - Bryszki

Projektant:		Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		1.725.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		25.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt techniczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		24.450,24 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	25.000,00 zł	Budżet Gminy	24.450,24 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	
pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009r :		Dokumentacja projektowo – kosztorysowa	

### 12. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 43 w Straszowie

Projektant:		Albin Chomicki	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone	
Wykonawca:		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a</li> </ul>	

		• PPH „Kruszywosort” ul. Marglow, 86-600 Radom	
Planowany koszt inwestycji:	90.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	90.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dl. 725m, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	89.689,08 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	90.000,00 zł	Budżet Gminy	46.240,18 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	*FOGR	Budżet Państwa	*FOGR 43.448,90zł
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		dl 725 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	

### 13. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 622 w Woli Niecheickiej Starej

Projektant:	Albin Chomicki		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
Wykonawca:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a</li> <li>• PPH „Kruszywosort” ul. Marglowa 83, 86-600 Radom</li> </ul>		
Planowany koszt inwestycji:	65.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	65.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dl 600 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	61.323,33 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	65.000,00 zł	Budżet Gminy	61.323,33 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	

pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		dł 600 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	

#### 14. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Nr 568 w Łazach Dużych

Projektant:	Albin Chomicki		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
Wykonawca:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a</li> <li>• PPH „Kruszywosort” ul. Margłowa 83. 86-600 Radom</li> </ul>		
Planowany koszt inwestycji:	85.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	85.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	dł 500 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:			
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:	84.409,04 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	85.000,00 zł	Budżet Gminy	43.236,15 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	*FOGR	Budżet Państwa	*FOGR 41.172,89
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	dł . 500 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej		

15. Zakupy inwestycyjne (wiaty, grunty) – 4.085,68 zł

16. Wydatki inwestycyjne – Urząd Gminy (samochód, instalacja alarmowa) - 67.893,48 zł

17. Wydatki inwestycyjne – OSP (samochód ppoż)–100.000,00 zł

18. Zakupy inwestycyjne w szkołach – 13.601,83 zł

19. Budowa Sali gimnastycznej w Milejowie

Projektant:	Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:	Usługi Remontowo – Budowlane Sylwester Rudecki, ul. Żelazna 7, Piotrków Trybunalski		
Planowany koszt inwestycji:	1.900.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	800.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	50.959,87 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	793.854,02 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	70.000,00 zł	Budżet Gminy	63.859,83 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	230.000,00 zł	Budżet Państwa	229.994,19 zł
kredyt	500.000,00 zł	kredyt	500.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne, konstrukcje żelbetowe, dach.		

20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzu

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich dr inż. Jerzy Wątyły		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	664.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	16.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Program funkcjonalno – użytkowy, audyt energetyczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	15.080,75 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		

Budżet Gminy	16.000,00 zł	Budżet Gminy	15.080,75 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, autyt energetyczny	

## 21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich dr inż. Jerzy Wąty		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	316.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	16.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Program funkcjonalno – użytkowy autyt energetyczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	12.640,75 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	16.000,00 zł	Budżet Gminy	12.640,75 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, autyt energetyczny		

## 22. Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mierzynie

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	PRO-INSTAL-W ul. Studzienna 9 97-300 Piotrków Tryb.		
Planowany koszt inwestycji:	320.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	135.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Rozbudowa o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian		



		wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		183.108,17 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r.:		134.399,85 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r.:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	135.000,00 zł	Budżet Gminy	134.399,85 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r.:		Rozbudowa o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.	

### 23. Budowa przedszkola w Rozprzy

Projektant:	Maciej Depta		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Zakład Usługowo Produkcyjny Robót Budowlanych Karol Szklarek Plac Wolności 16D 97-400 Bełchatów		
Planowany koszt inwestycji:	3.000.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	1.879.766,05 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Budowa przedszkola		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	1.082.660,73 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r.:	1.874.242,65 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r.:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	546.122,66 zł	Budżet Gminy	540.599,25 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW - dotacja	60.404,75 zł	WFOŚiGW - dotacja	60.404,75 zł
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Środki UE	1.273.238,64 zł	Środki UE	1.273.238,65 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r.:	Przedszkole ( 5 sal)		

24. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Niechcicach) – 7.302,00 zł

25. Budowa placu zabaw i urządzenie zieleni na terenie  
Przedszkola w Rozprzy

Projektant:		Ogrody Anna Piekarska ul. Mickiewicza 23/18, 97-360 Kamięnsk	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Ogrody Anna Piekarska ul. Mickiewicza 23/18, 97-360 Kamięnsk	
Planowany koszt inwestycji:			
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		330.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Urządzenie placu zabaw dla dzieci	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		326.552,03 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	330.000,00 zł	Budżet Gminy	326.552,03 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r:		Plac zabaw dla dzieci	

26. Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprzy

Projektant:		Krzysztof Pabich	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Małgorzata Rozwadowska EDEN Projektowanie i Urządzanie Terenów Zielonych	
Planowany koszt inwestycji:		395.000,00	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		395.000,00	
Planowany efekt rzeczowy:		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		390.828,04 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	

Budżet Gminy	395.000,00	Budżet Gminy	356.236,65 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW dotacja		WFOŚiGW dotacja	34.591,39 zł
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum, place rekreacyjne, dojścia, mała architektura, ogrodzenie zieleni.	

## 27. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich dr inż. Jerzy Wątyły		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	160.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r	19.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Program funkcjonalno – użytkowy, audyt energetyczny		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:	16.131,50 zł		
Planowane źródła finansowania w 2009 r:	Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	19.000,00 zł	Budżet Gminy	16.131,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :	Program funkcjonalno – użytkowy, audyt energetyczny		

## 28. Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych

Projektant:	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony
Wykonawca:	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Planowany koszt inwestycji:		8.000.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		7.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		dokumentacja techniczna	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		51.857,60 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		640,16 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	7.000,00 zł	Budżet Gminy	640,16 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Uzupełnienie mapy d/c projektowych.	

## 29. Budowa sali zebrań wiejskich w Truszcanku,

Projektant:		Andrzej Wierzbowski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Ost-bud Sławomir Oset Os. Okrzei 25/11, Bełchatów	
Planowany koszt inwestycji:		352.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		30.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt techniczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		7.720,00,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		4.551,59 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	4.551,59 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt techniczny, rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót budowlanych	

## 30. Budowa sali zebrań wiejskich w Bagnie

Projektant:	Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,
-------------	----------------------------------------------------------------------------

Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozpry	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Planowany koszt inwestycji:		190.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa budynku gospodarczego	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		400,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		40.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	40.000,00 zł	Budżet Gminy	40.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Roboty konstrukcyjno – budowlane	

### 31. Rozbudowa budynku gospodarczego w Magdalence,

Projektant:		Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Wykonawca:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej	
Planowany koszt inwestycji:		44.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Remont budynku i rozbudowa o taras	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		20.000,68 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r:		20.000,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	20.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Wykonano rozbudowę i remont budynku gospodarczego.	

### 32. Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy

Projektant:		mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński Architektoniczna Pracownia Projektowa	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		460.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Roboty adaptacyjne na potrzeby OPS, kotłownia	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2000 r:		18.300,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	18.300,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlano- wykonawczy w zakresie modernizacji kotłowni i zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe	

### 33. Zakupy inwestycyjne (agregat prądowórczy) – 54.290,00 zł

### 34. Budowa muszli koncertowej w Truszczańku

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:			
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		1.600,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlany	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009r:		1.599,99 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	1.600,00 zł	Budżet Gminy	1.599,99 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	

Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlany	

### 35. Budowa boiska sportowego w Mierzynie

Projektant:		Łukasz Wilczyński ul. C.K. Norwida 2 m. 21 Piotrków Trybunalski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozprzy	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy	
Planowany koszt inwestycji:		610.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		100.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa boiska sportowego z nawodnieniem	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		6.832,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r :		99.809,92 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	100.000,00 zł	Budżet Gminy	99.809,92 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :			

### 36. Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Niechcicach

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		250.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2009 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, budowa trybun i ocieplenia budynku.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2009 r :		11.150,80 zł	
Planowane źródła finansowania w 2009 r:		Źródła finansowania w 2009 r –	

		<b>wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	11.150,80 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :		Projekt budowlany ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, trybun i ocieplenia budynku	

KIEROWNIK REFERATU  
Infrastruktury i Rozwoju Gminy

inż. *[Signature]*





		<b>wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	11.150,80 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOSiGW pożyczka		WFOSiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2009 r :</b>		Projekt budowlany ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, trybun i ocieplenia budynku	

KIEROWNIK REFERATU  
Infrastruktury i Rozwoju Gminy

inż. *[Signature]*

## Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w 2009r.

### I. Częstkowa naprawa nawierzchni bitumicznych :

	<b>Ogółem 3.000 m<sup>2</sup></b>	<b>na sumę 101.870,00 zł.</b>
w tym:		
- do głębokości 2cm	1.500 m <sup>2</sup>	
- do głębokości 3cm	450 m <sup>2</sup>	
- do głębokości 4cm	500 m <sup>2</sup>	
- do głębokości 5-6cm	550 m <sup>2</sup>	

### II. Zakup tłucznia wraz z transportem z Iwowlodka

	<b>Ogółem 7.248,83 ton</b>	<b>na sumę 352.923,49 zł.</b>
w tym:		
modernizacja dróg dojazdowych do pól oraz naprawy bieżące		
- Świerczyńsko	421,01 ton	20.498,98 zł.
- Mierzyn	577,00 „	28.094,13zł.
- Rajska Mała	31,48 „	1.532,76zł-
- Milejowiec	239,68 „	11.670,02zł
- Kisiele	92,93 „	4.524,76zł -
- Wroników	669,83 „	32.614,02zł.
- Straszów	1.386,53 „	67.510,15zł
- Łazy Duże	1.211,20 „	58.973,33zł
- Wola Niechcicka Stara	944,24 „	45.975,05zł
- pozostałe drogi	1.674,93 „	81.530,29zł

### III. Odmulenie rowów przydrożnych

	<b>Ogółem 4.565 mb</b>	<b>na sumę 34.798,91 zł.</b>
w tym:		
- Janówka	1000,00 mb	7.360,00 zł.
- Stara Wieś	250,00 „	2.000,00 zł.
- Longinówka	2.065,00 „	15.708,00 zł.
- Straszów	720,00 „	6.498,91 zł
- Straszów	530,00 „	3.232,00 zł.

#### IV. Przebudowa przepustów w drogach gminnych i dojazdowych do pól

	Ogółem	5 sztuk	na sumę	10.255,40 zł.
w tym:				
- Straszów FOGR		2 sztuki	„	5.500,00zł
- Kisiele		1 „	„	207,40zł.
- Stara Wieś		1 „	„	671,00zł.
- Łazy Duże FOGR		1 „	„	3.877,00zł

#### V. Praca równiarki drogowej i walca drogowego na drogach dojazdowych do pól i pozostałych

	Ogółem	505 godz.	na sumę	55.156,20 zł.
w tym				
- Straszów FOGR		128 godz.	„	13.932,40zł.
- Łazy Duże FOGR		127 godz.	„	13.847,00zł.
- Wola Niech.Stara		81 godz.	„	8.820,60zł.
- pozostałe		169 godz.	„	18.556,20zł.

#### VI. Zimowe utrzymanie dróg gminnych

	Ogółem	112 godz.	na sumę	26.412,70 zł.
w tym:				
- odśnieżanie i niszczenie gołoledzi		112 godz.	„	17.840,43zł.
- przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej		300 ton	„	8.572,27zł.

#### VII. Wymiana zniszczonych szyb na przystankach PKS

	Ogółem	6 sztuk	na sumę	740,00 zł.
w tym:				
- Wroników		3 sztuki	„	369,99 zł.
- Niechcice		2 „	„	246,67 zł
- Nowa Wieś		1 „	„	123,34 zł.

#### VIII. Zakup i montaż znaków drogowych

	Ogółem	85 sztuk	na sumę	17.377,17zł.
--	--------	----------	---------	--------------

#### IX. Wznowienie granic dróg dojazdowych do pól i pozostałych

	Ogółem	3 sztuki	na sumę	10.900,00zł.
w tym:				
- Straszów		1 sztuka	„	2.800,00zł.
- Wroników		1 „	„	4.300,00zł.
- Cekanów		1 „	„	3.800,00zł

X. Opracowanie projektów na modernizację dróg dojazdowych do pól

	Ogółem	3 sztuki	na sumę	2.928,00zł.
w tym:				
- Straszów		1 sztuka	„	976,00 zł.
- Łazy Duże		1 „	„	976,00 zł.
- Wola Niech.Stara		1 „	„	976,00 zł.

XI. Zakup i transport gruzu z ZGKG Rozprza

	Ogółem	350 ton	na sumę	20.580,00 zł.
w tym:				
- Ignaców		188 ton	„	11.280,00zł.
- Niechcice		162 „	„	9.300,00zł.

XII. Zakup szlaki na naprawę dróg

	Ogółem	240 ton	na sumę	6.388,80 zł.
--	--------	---------	---------	--------------

Inne zadania realizowane w 2009 r.

XIII. Zbiórka i transport gałęzi

	Ogółem	10 godz.	na sumę	652,80 zł.
--	--------	----------	---------	------------

XIV. Koszenie poboczy przy drogach

	Ogółem	128 godz.	na sumę	10.705,99 zł.
--	--------	-----------	---------	---------------

XV. Wynajem sprzętu z ZGKG Rozprza

	na sumę	6.216,01 zł.
--	---------	--------------

XVI. Żwirowanie dróg

	na sumę	2.902,55 zł.
--	---------	--------------

XVII. Odlapanie bezdomnych psów i opłaty ponoszone za hotelowanie

	Ogółem	30 sztuk	na sumę	50.236,10 zł.
--	--------	----------	---------	---------------

**OGÓŁEM WYDATKI 711.044,12 zł.**

INSPEKTOR  
*Edmund Gałkowski*

**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza  
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Miejscowość	Zakres robót	Koszt	Uwagi
Straszów	demontaż i montaż 4 szt. lamp	2 168,00	
Pieńki	demontaż i montaż 5 szt. lamp	2 710,00	
Magdalenka	demontaż i montaż 3 szt. lamp	1 932,00	
Kęszyn-Dzięciary	demontaż i montaż 4 szt. lamp	2 168,00	
Rajsko Małe	demontaż i montaż 4 szt. lamp	2 168,00	
Świerczyńsko	montaż 2 szt. lamp	994,00	
Romanówka	demontaż 4 szt. lamp i montaż 2 szt. lamp	1 174,00	
Mierzyn	demontaż 1 szt. lampy i montaż 3 szt. lamp	1 536,00	
Łazy Duże	demontaż i montaż 3 szt. lamp	1 626,00	
Ignaców	demontaż i montaż 2 szt. lamp	1 084,00	
Niechcice	demontaż 4 szt. lamp i montaż 5 szt. lamp	2 665,00	
Bazar	demontaż i montaż 1 szt. lampy	542,00	
Cekanów	demontaż i montaż 3 szt. lamp	1 626,00	
Bagno	demontaż 1 szt. lampy i montaż 3 szt. lamp	1 536,00	
Lubień	demontaż i montaż 2 szt. lamp	1 084,00	
Bagno	montaż 2 szt. prześel	862,00	
Ignaców	montaż 1 szt. lampy, 1 prześło i 1 słup	1 328,00	
Rozprza	demontaż i montaż 1 szt. lampy	644,00	
		<b><u>27 847,00 zł</u></b>	

## Realizacje wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych za 2009r. w Gminie Rozprza.

Na terenie gminy Rozprza funkcjonuje:

1. Gimnazjum w Rozprzy.
2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach.
3. Szkoła Podstawowa w Rozprzy.
4. Szkoła Podstawowa w Milejowie.
5. Szkoła Podstawowa w Mierzynie.
6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.
7. Szkoła Podstawowa w Straszowie.
8. Przedszkole w Rozprzy.
9. Przedszkole w Niechcicach.
10. Gminny Zespół Oświaty.

Jednostki realizują wydatki w ramach otrzymanych środków określonych w rocznym planie budżetowym.

Największą jednostką pod względem liczebności uczniów jest Gimnazjum w Rozprzy.

Zatrudnionych jest tu 40 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługi, a uczy się tu 380 uczniów.

Wydatki za 2009r. w tej jednostce stanowi kwota 2 445 974,68 zł z czego 1 924 135,26 zł to płace i pochodne co stanowi 79% wydatków za ten okres.

W Gimnazjum uczy się młodzież w dużej części dojeżdżająca z terenu gminy zatem wysokie są koszty biletów, za rok szkolny jest to kwota 179 208 zł.

Drugą co do wielkości jednostką jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach.

Wydatki tej placówki za 2009 r. wynoszą 1 713 778,55 zł. Tu także znaczne kwoty zostały wydatkowane na pobory i pochodne bo jest to suma 1 359 105,12 zł.

W skład Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica i stołówka, koszty utrzymania poszczególnych jednostek:

Gimnazjum - 617 219,52

Szkoła podstawowa - 1 063 063,28

Świetlica - 94 656,68

Stołówka - 100 624,93

Bilety uczniów - 31 399,99

Na utrzymanie pozostałych pięciu szkół za 2009 r. wydatkowano 5 073 981,35 zł a funkcjonujące dwa przedszkola skonsumowały kwotę 964 456,89 zł.

Wydatki wykonane w Gminnym Zespole Oświaty za 2009 r. wynoszą 290 632,01zł.

Koszty utrzymania 5 oddziałów zerowych w 2009 r. wynoszą łącznie 365 742,27 zł.

W 2009 r w ramach znaczących prac remontowych wykonano podjazd do Szkoły Podstawowej w Niechcicach za kwotę 14 099 zł, wyremontowano pokój nauczycielski za kwotę 8 000 zł. oraz wykonano odwodnienie w okół szkoły za kwotę 29 605 zł.

W Szkole Podstawowej w Straszowie wykonano opaskę w okół budynku szkoły za kwotę 20 000 zł. oraz malowanie kuchni, łazienek i klatek za kwotę 5 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Rozprzy wykonano remont pomieszczeń sanitarnych za kwotę 9 200 zł.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zainstalowano monitoring obiektu za 8 500 zł.

KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Rozprzy  
*Jolanta Radziszewska*



Wykonanie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych za 2009 r.

§	Treść	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Przedszkola	Świetlice	Stołówki szkolne	Oddziały „0”	Bitety	Gminny Zespół Oświaty	Doskonał nie zawodowe	Wyprawk a szkolna	RAZEM
4010	wynagrodz enie	3 781 524	1 941 864	603 850	132 400	141 170	273 614	-	199 960	-	-	7 074 382
	wykonanie	3 781 450,49	1 929 082,53	603 837,17	130 693,99	139 625,79	270 597,34	-	185 394,39	-	-	7 040 681,70
	% wykonanie	100	99,35	100	98,72	98,91	98,90	-	92,72	-	-	99,53
4040	dodatkowe wynagrodz enia roczne	260 850	137 465	35 800	11 500	10 500	17 458	-	14 200	-	-	487 773
	wykonanie	259 689,97	137 432,83	35 717,04	11 447,23	10 225,14	16 074,85	-	14 138,71	-	-	484 725,77
	% wykonanie	99,56	99,98	99,77	99,55	97,39	92,08	-	99,57	-	-	99,38
4110	pochodne do wynagrodz eń	709 355	361 807	118 470	25 600	28 730	54 141	-	42 437	-	-	1 340 540
	wykonanie	701 843,25	360 488,81	112 620,41	24 781,82	23 561,13	50 360,30	-	34 414,55	-	-	1 308 070,27
	% wykonanie	98,95	99,64	95,07	96,81	82,01	93,02	-	81,10	-	-	97,58
od 3020 do 4750	wydatki inne	968 529	360 646	307 080	17 500	49 300	14 521	439 421	52 203	45 380	18 674	2 273 254
	wykonanie	928 632,97	342 750,02	179 282,27	17 008,12	41 799,06	13 209,78	410 582,47	51 484,36	28 999,32	11 081,80	2 024 830,17
	% wykonanie	95,88	95,04	58,39	97,19	84,79	90,97	93,44	98,63	63,91	59,35	89,08
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 700	111 200	33 000	9 100	7 000	15 500	-	5 200	-	-	446 700
	wykonanie	265 700	111 200	33 000	9 100	7 000	15 500	-	5 200	-	-	446 700
	% wykonanie	100	100	100	100	100	100	-	100	-	-	100
RAZEM	plan	5 985 958	2 912 982	1 098 200	196 100	236 700	375 234	439 421	314 000	45 380	18 674	11 622 649
	wykonanie	5 937 316,68	2 880 954,19	964 456,89	193 031,16	222 211,12	365 742,27	410 582,47	290 632,01	28 999,32	11 081,80	11 305 007,91
	% wykonanie	99,19	98,90	87,83	98,44	93,88	97,47	93,44	92,56	63,91	59,35	97,27