

<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		88.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		88.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Budowa chodnika	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		87.379,88 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>			
		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	48.000,00 zł	Budżet Gminy	47.959,94 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Dotacja z Powiatu Piotrkowskiego	40.000,00 zł	Dotacja z Powiatu Piotrkowskiego	39.419,94 zł
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Chodnik wzdłuż drogi powiatowej o następujących parametrach technicznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>o szerokość chodnika 2,0 m : km 0+000,00 do km 0+146,09,</li> <li>o szerokość chodnika 1,5 m : km 0+146,09 do km 0+193,53.</li> </ul>	

**7. Przebudowa dróg gminnych w Milejowie (ul. Szkolna, Krótka, Północna)**

<b>Projektant:</b>		Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		680.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		370.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Przebudowa dróg w miejscowości Milejów ul. Szkolnej i ul. Krótkiej	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		310.234,99 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		362.217,51 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>			
		<b>Źródła finansowania w 2010r.– wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	370.000,00 zł	Budżet Gminy	362.217,51 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	

<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>	Przebudowa ulic Szkolnej i Krótkiej <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia jezdni asfaltowej – 2.423,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia chodników – 488,30 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów z kostki – 44,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 106,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
---	--

## 8. Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie

<b>Projektant:</b>	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony		
<b>Wykonawca:</b>	„WADROX” Spółka Akcyjna, ul. Bór 180, 42-200 Częstochowa		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	620.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	600.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Budowa drogi		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	19.546,48 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>	593.229,72 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>	<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>		
Budżet Gminy	120.000,00 zł	Budżet Gminy	113.229,72 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt	480.000,00 zł	Kredyt	480.000,00 zł
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzyn o dł. 743,73m: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia warstwy ścieralnej – 3.850,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia chodników – 887,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów z kostki – 258,00m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 288,00 m<sup>2</sup></li> </ul>		

## 9. Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku

<b>Projektant:</b>	Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Wykonawca:</b>	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	360.000,00 zł
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	330.000,00 zł
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Przebudowa drogi w m. Łochyńsko
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	26.785,50 zł

<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r.:</b>		300.797,15 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	330.000,00 zł	Budżet Gminy	300.797,15 SPR
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r. :</b>		Przebudowa drogi gminnej w m. Łochyńsko o dł. 594,70 m: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia jezdni asfaltowej warstwy ścieralnej – 2.105,95 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia poboczy – 597,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego –208,00m<sup>2</sup>,</li> </ul>	

### 10. Przebudowa drogi gminnej w Rajska Duże - Bryszki

<b>Projektant:</b>		Albin Chomiki, wartość zamówienia nie przekracza 14000 EURO	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		1.070.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		1.045.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Budowa drogi gminnej o dł. 1.631,80 m	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		24.450,24 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r.:</b>		1.039.861,66 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	545.000,00 zł	Budżet Gminy	539.861,66 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt	500.000,00 zł	Kredyt	500.000,00 zł
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>		Przebudowa drogi gminnej w m. Rajska Duże-Bryszki o dł. 1.631,80 m: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia jezdni asfaltowej warstwy ścieralnej – 8.310,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia poboczy – 3.247,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego –285,00 m<sup>2</sup>,</li> </ul>	

## 11. Budowa parkingu przy cmentarzu w Rozprzy oraz chodnika w kierunku Nowej Wsi

<b>Projektant:</b>		mgr inż. Tadeusz Budkowski	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		640.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010 r</b>		15.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej i oświetlenia	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		14.740,00 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	15.000,00 zł	Budżet Gminy	14.740,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Projekt budowlano – wykonawczy	

## 12. Budowa dróg na osiedlu w Niechcicach

<b>Projektant:</b>			
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>			
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		120.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		1.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i oświetlenia	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0,00 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		100,00 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r.- wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	1.000,00 zł	Budżet Gminy	100,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>			

### 13. Budowa drogi przez wieś Pieńki

<b>Projektant:</b>		mgr inż. Albin Chomiccki	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		1.020.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010 r</b>		15.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej i oświetlenia	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		14.598,51 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010 r:</b>		<b>Źródła finansowania w 2010 r – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	15.000,00 zł	Budżet Gminy	14.598,51 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Projekt budowlano – wykonawczy	

### 14. Budowa dróg na osiedlu w miejscowości Mierzyn

<b>Projektant:</b>		mgr inż. Kazimierz Sadowski	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		825.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010 r</b>		16.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		15.539,95 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010 r:</b>		<b>Źródła finansowania w 2010 r – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	16.000,00 zł	Budżet Gminy	15.539,95 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Projekt budowlano – wykonawczy dróg osiedlowych – etap I dł. 378,72 m, etap II 231,33 m .	

## 15. Modernizacja drogi dojazdowej do pól –Cekanów – Milejów

<b>Projektant:</b>	Albin Chomicki		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
<b>Wykonawca:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a</li> <li>• PPH „Kruszywosort” ul. Margłowa 83, 86-600 Radom</li> </ul>		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	130.300,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	130.300,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	dł. 1.300 mb jezdni o nawierzchni tłuczniowej		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>	130.267,39 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010 r:</b>	<b>Źródła finansowania w 2010 r – wykonanie:</b>		
Budżet Gminy	100.300,00 zł	Budżet Gminy	93.565,01 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa *FOGR	30.000,00 zł	Budżet Państwa *FOGR	36.734,99 zł
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>	dł. 1.300 mb, jezdni o nawierzchni tłuczniowej		

## 16. Modernizacja drogi dojazdowej do pól – Wroników

<b>Projektant:</b>	Albin Chomicki		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone		
<b>Wykonawca:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza,</li> <li>• Usługi Maszynami Leszek Hofer Majków Duży 62a</li> <li>• PPH „Kruszywosort” ul. Margłowa 83, 86-600 Radom</li> </ul>		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	152.500,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010 r</b>	152.500,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	dł 1.480 mb jezdni o nawierzchni tłuczniowej		

<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		152.332,28 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010 r:</b>		<b>Źródła finansowania w 2010 r – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	117.500,00 zł	Budżet Gminy	108.332,28 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa *FOGR	35.000,00 zł	Budżet Państwa *FOGR	44.000,00 zł
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		dł 1.480 mb, jezdni o nawierzchni tłuczniowej	

17. **Wymiana kotła grzewczego w budynku komunalnym w Niechcicach – 9 859,44 zł.**
18. **Zakup wiaty przystankowej – 3 800,00 zł.**
19. **Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy – kserokopiarka - 9 985,70 zł.**
20. **Wydatki inwestycyjne OSP - zakup syreny na potrzeby OSP Rozprza, system selektywnego powiadamiania OSP Stara Wieś – 9 372,98 zł.**
21. **Zakup samochodów ppoż. – OSP Białocin, OSP Straszów – 51 225,60 zł.**
22. **Budowa Sali gimnastycznej w Milejowie**

<b>Projektant:</b>	Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Wykonawca:</b>	Usługi Remontowo – Budowlane Sylwester Rudecki, ul. Żelazna 7, Piotrków Trybunalski
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	1.900.000,00 zł
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	970.000,00 zł
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	844.813,89 zł
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r:</b>	968.976,69 zł

Planowane źródła finansowania w 2010r.		Źródła finansowania w 2010r.– wykonanie:	
Budżet Gminy	100.000,00 zł	Budżet Gminy	98.976,69 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	270.000,00 zł	Budżet Państwa	270.000,00 zł
Inne		Inne	
Kredyt	600.000,00 zł	Kredyt	600.000,00 zł
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Przedmiot inwestycji stanowi budowa sali gimnastycznej o pow. zabudowy 539,40 m <sup>2</sup> , pow. użytkowej 495,40 m <sup>2</sup> , kubaturze 3.814,92m <sup>3</sup> , przebudowa sal lekcyjnych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej, drogi wewnętrzne, plac utwardzony z miejscami parkingowymi	

### 23. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy

<b>Projektant:</b>	Agata Rozwadowska – Szlawska firma „EKOSYSTEM” Pracownia Architektury Krajobrazu, ul Kasztelańska 2a, 97-300 Piotrków Tryb.		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony		
<b>Wykonawca:</b>	Przedsiębiorca Sławomir Szczekocki „FEBEX” Firma Ogólnobudowlana, Przydatki Przybyszowskie 2a, 97-524 Kobbiele Wielkie		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	209.549,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	209.549,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Plac zabaw dla dzieci		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r:</b>	179.761,18 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	165.000,00 zł	Budżet Gminy	135.212,18 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	44.549,00 zł	Budżet Państwa	44.459,00 zł
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Plac zabaw dla dzieci w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”	



**24. Przebudowa schodów zewnętrznych i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Rozprzy**

<b>Projektant:</b>		mgr inż. Krzysztof Pabich	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>		„KROSBUD” Spółka z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Brzozowa 7	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		28.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		28.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa schodów	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r.</b>		25.347,01 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	28.000,00 zł	Budżet Gminy	25.345,01 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r.:</b>		Podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych	

**25. Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi**

<b>Projektant:</b>		mgr inż. Krzysztof Pabich	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
<b>Wykonawca:</b>		P.P.H.U. „OKNO-PRIM” Sławomir Robakowski, Rynek Piastowski 19, 97-340 Rozprza	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		25.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		25.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Wiatka na rowery	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r.:</b>		22.464,00 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	25.000,00 zł	Budżet Gminy	22.464,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW		WFOŚiGW	

pożyczka		pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r.:</b>		Wiata w konstrukcji stalowej nad stanowiskami postojowymi na rowery	

## 26. Przebudowa podłóg w korytarzach i holu w Szkole Podstawowej w Rozprzy

<b>Projektant:</b>	mgr inż. Mieczysław Kowalczyk		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony		
<b>Wykonawca:</b>	Leopold Dobrakowski P.P.H.U. „MAG-TOM” 97-330 Sulejów, Barkowice, ul. Widok 43		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	26.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	26.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Przebudowa podłóg w korytarzach i holu		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>	25.869,02 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	26.000,00 zł	Budżet Gminy	25.869,02 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Przebudowa podłóg w korytarzach i holu w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	

## 27. Budowa Sali gimnastycznej w Nowej Wsi wraz z łącznikiem

<b>Projektant:</b>	Biurem Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania ul. Ludowa 13, 97-300 Piotrków Tryb.,		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	43.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	43.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Projekt budowlano-wykonawczy		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r:</b>	42.700,00 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r.- wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	43.000,00 zł	Budżet Gminy	42.700,00 zł

Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>		Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo kosztorysową budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem i przebudową sal lekcyjnych	

**28. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych – 23 984,60 zł.**

**29. Montaż instalacji alarmowej w Przedszkolu w Rozprzy**

<b>Projektant:</b>	mgr inż. Jarosław Sęk		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
<b>Wykonawca:</b>	PUH „TAURUS” ul. Barlickiego 4, Tomaszów Maz.		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	15.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	15.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Zaprojektowanie i montaż instalacji alarmowej		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>	14.884,00 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	15.000,00 zł	Budżet Gminy	14.884,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>		Zaprojektowanie i montaż instalacji alarmowej w budynku przedszkola w Rozprzy	

**30. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach – 4 500,58 zł**

**31. Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy**

<b>Projektant:</b>	mgr inż. Krzysztof Pabich		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	14.100,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	14.100,00 zł		

<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	14.030,00 zł		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r.:</b>	14.030,00 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	14.100,00 zł	Budżet Gminy	14.030,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy bloku żywieniowego i odwodnienia budynku.		

### 32. Budowa oświetlenia drogowego we Wronikowie

<b>Projektant:</b>	Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno - Handlowe „METREL” Piotrków Tryb. ul. Leśna 36		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Zamówienie poniżej. 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	30.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	4.392,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	0 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>	4.392,00 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	4.400,00 zł	Budżet Gminy	4.392,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa		

### 33. Rewitalizacja Rynku Piastowskiego w Rozprze

<b>Projektant:</b>	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony

<b>Wykonawca:</b>		Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		8.000.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010 r</b>		119.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Dokumentacja projektowa – kosztorysowa	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		49.597,76 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		118.627,50 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	119.000,00 zł	Budżet Gminy	118.627,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>		Opracowana koncepcja projektowa, dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	

#### 34. Budowa sali zebrań wiejskich w Truszczańku,

<b>Projektant:</b>		inż. Andrzej Wierzbowski	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Przetarg nieograniczony	
<b>Wykonawca:</b>		Ost-bud Sławomir Oset Os. Okrzei 25/11, Bełchatów	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		354.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		349.180,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Budynek sali zebrań	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		11.051,59 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		340.792,16 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	150.000,00 zł	Budżet Gminy	146.246,68 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
PROW	199.180,00 zł	PROW	194.545,48 zł
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r.:</b>		Budynek sali zebrań w m. Truszczańku wraz z przebudową linii energetycznej oraz zbiornik na ścieki. Charakterystyczne parametry budynku sali zebrań to: pow. zabudowy – 199,09 m <sup>2</sup> , pow. użytkowa 172,89m <sup>2</sup> , kubatura 815,38m <sup>3</sup> .	

### 35. Budowa budynku gospodarczego w m. Bagno

<b>Projektant:</b>	Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozprzy		
<b>Wykonawca:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	44.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	21.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Budowa budynku gospodarczego		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	53.400,00 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r.:</b>	21.000,00 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.:</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	21.000,00 zł	Budżet Gminy	21.000,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>		Roboty budowlane i wykończeniowe.	

### 36. Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy

<b>Projektant:</b>	mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński Architektoniczna Pracownia Projektowa		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony		
<b>Wykonawca:</b>	„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola, Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a,		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	460.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	237.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Roboty adaptacyjne na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (modernizacja kotłowni oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe)		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	18.300,00 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r.:</b>	236.924,75 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	237.000,00 zł	Budżet Gminy	236.924,75 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	

Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r. :</b>		Wykonano etap I zadania tj. wymianę kotłów grzewczych, wymianę instalacji c.o. w budynku, roboty budowlane i instalacyjne w kotłowni.	

### 37. Modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach

<b>Projektant:</b>	mgr inż. Krzysztof Pabich mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Przetarg nieograniczony		
<b>Wykonawca:</b>	KONSTRUKTOR PROFESIONAL & PROFIT CENTER, ul. Daliowa 6, Piotrków Trybunalski		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	670.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	655.000,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, budowa trybun i remont budynku zaplecza.		
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>	11.150,80 zł		
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>	644.221,37 zł		
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.:</b>	<b>Źródła finansowania w 2010 r – wykonanie:</b>		
Budżet Gminy	295.644,00 zł	Budżet Gminy	291.720,37
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
PROW	359.356,00 zł	PROW	352.501,00 zł
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>	Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego i wykonanie ogrodzenia wewnętrznego boiska; budowa trybun dla 288 osób w konstrukcji żelbetowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku zaplecza sportowego, z wymianą dachu, montażem stolarki z PCV.		

### 38. Budowa boiska sportowego w Mierzynie

<b>Projektant:</b>	mgr inż. Krzysztof Pabich		
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>	Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozprzy		
<b>Wykonawca:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy		
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>	620.000,00 zł		
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>	501.500,00 zł		
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>	Budowa boiska sportowego z nawodnieniem oraz z montażem ogrodzenia wewnętrznego, piłochwyków i bramek.		

<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		106.832,00 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		501.200,97 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	501.500,00 zł	Budżet Gminy	501.200,97 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Budowa boiska sportowego z nawodnieniem oraz z montażem ogrodzenia wewnętrznego, pilochwyków i bramek.	

### 39. Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Mierzynie

<b>Projektant:</b>		mgr inż. Krzysztof Pabich	
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Zamówienie poniżej. 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
<b>Wykonawca:</b>			
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>			
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010 r</b>		16.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Dokumentacja projektowo – kosztorysowa	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010 r:</b>		15.250,00 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010 r:</b>		<b>Źródła finansowania w 2010 r – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	16.000,00 zł	Budżet Gminy	15.250,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010 r :</b>		Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (wielobranżowa)	



#### 40. Montaż boksów dla zawodników na stadionie w Niechcicach

<b>Projektant:</b>			
<b>Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:</b>		Zamówienie poniżej. 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
<b>Wykonawca:</b>		P.P.H.U. TAGO Tadeusz Grzegorski ul. Floriańska 17a, 63-720 Koźmin Wielkopolski	
<b>Planowany koszt inwestycji:</b>		10.000,00 zł	
<b>Planowane koszty do poniesienia w 2010r.</b>		10.000,00 zł	
<b>Planowany efekt rzeczowy:</b>		Montaż boksów dla zawodników rezerwowych	
<b>Koszty poniesione w latach ubiegłych:</b>		0 zł	
<b>Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2010r.:</b>		9.557,48 zł	
<b>Planowane źródła finansowania w 2010r.</b>		<b>Źródła finansowania w 2010r. – wykonanie:</b>	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	9.557,48 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
<b>Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2010r.:</b>		Montaż boksów dla zawodników rezerwowych w konstrukcji stalowej (2 szt.).	

SKARBNIK GMINY

*B. Górecki*  
Bogdan Górecki

Sporządziła:  
Marzena Kacperczyk  
Kierownik Referatu  
Infrastruktury i Rozwoju Gminy