


Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza w 2011 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie 2011	plan	wykonanie 2011
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 891 881,00	3 500 000,00		
	- kredyty	4 391 881,00	3 000 000,00		
	- pożyczki	500 000,00	500 000,00		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	831 427,00	814 826,39		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	350 178,76	350 178,76		
963	Spląty pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			359 356,00	359 356,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			1 981 830,76	1 981 830,76
	- spląta kredytów			1 658 830,76	1 658 830,76
	- spląta pożyczek			323 000,00	323 000,00
	razem	6 073 486,76	4 665 005,15	2 341 186,76	2 341 186,76

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Realizacja dochodów własnych gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2011 rok

1) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

a) podatek od nieruchomości

Plan – 1.500.000,00 zł , wykonanie – 1.026.523,86 zł, tj. 68,43 %

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 4.424,63 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 415.176,58 zł

Podatek od nieruchomości w 2011 roku płaciło 66 jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Zaległości figurują u 20 podatników, z czego zaległości 7 jednostek stanowią kwoty poniżej 2.000,00 zł.

Najwyższe zaległości obciążały:

- Krynica Vitamin S. A. z siedzibą w Warszawie – 279.526,00 zł
(Powyższa należność za 2010 rok została określona po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, sam podatnik określił swoją należność za 2010 rok na kwotę 2.000 zł)
- PPH „REWIN-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. – 30.048,99 zł,
- CENTRUMAX Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi – 22.159,00 zł,
- GM INWES Sp. z o. o. z siedzibą w Niechcicach – 24.149,40 zł
- ALPITRAS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – 26.463,33 zł
- MTM CENTRUM Sp. z o. o. z siedzibą w Niechcicach – 20.090,60 zł
- CHŁODNIA NIEHCICE Sp. z o.o. z siedzibą w Niechcicach – 14.717,80 zł

Zaległości wszystkich dłużników są przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwe organy egzekucyjne.

Ponadto zaległości podatkowe: PPH „REWIN-POL” Sp. z o.o., ALPITRAS POLSKA Sp. z o.o. oraz Centrumax Sp. z o.o., zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Natomiast Bank Śląski ING poręczył zapłacenie przez Krynice Vitamin S.A. zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, w związku z wniesieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi przez Krynice Vitamin S.A. na decyzje Wójta Gminy Rozprza i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie określonego podatku na kwotę 279.526,00 zł.

b) podatek rolny

Plan – 14.532,00 zł , wykonanie – 13.155,00 zł, tj. 90,52 %

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 1.950,80 zł

Podatek rolny płaciło 17 jednostek organizacyjnych i osób prawnych.

Zaległości figurują u 7 podatników.

c) podatek leśny

Plan – 68.864,00 zł, wpływy – 76.155,00 zł, tj. 110,58 %

Podatek leśny płaciło 8 jednostek organizacyjnych i osób prawnych.

Zaległości brak.

d) podatek od środków transportowych

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9.040,00 zł, tj. 90,40 %

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 49,00 zł

Podatek od środków transportowych płaciły 3 podmioty.

Zaległości figurują u 1 podatnika – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLMARC Sp. z o.o., w kwocie 3.800,00 zł.

W 2011 roku na zalegające osoby prawne w podatku:

1. od nieruchomości, wystawione były:
 - 1) 31 upomnienia na łączną kwotę - 145.055,47 zł
 - 2) 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 329.447,80 zł
2. rolnym, wystawione były 3 upomnienia na łączną kwotę - 151,40 zł
3. leśnym, wystawione były 2 upomnienia na łączną kwotę - 74,60 zł;
4. od środków transportowych, wystawione były:
 - 1) 4 upomnienia na łączną kwotę - 7.000,00 zł
 - 2) 1 tytułów wykonawczych na kwotę - 3.800,00 zł

2) Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych, od osób fizycznych.

a) podatek od nieruchomości

Plan – 924.632,00 zł, wykonanie – 983.262,96 zł, tj. 106,34 %
Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 6.649,18 zł
Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 162.104,84 zł
Liczba jednostek opodatkowanych wyłącznie podatkiem od nieruchomości – 554

b) podatek rolny

Plan – 528.910,00 zł, wykonanie – 536.290,36 zł, tj. 101,39 %
Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 3.333,51 zł
Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 51.538,63 zł
Liczba jednostek opodatkowanych tzw. łącznym zobowiązaniem pieniężnym – 1328.

c) podatek leśny

Plan – 30 363,00 zł, wykonanie – 31.971,94 zł, tj. 105,29 %
Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 73,11 zł
Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 3.647,36 zł
Liczba jednostek opodatkowanych wyłącznie podatkiem leśnym – 159

Podatkami lokalnymi tj. od nieruchomości, rolnym, leśnym i opłacanym w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego w 2010 roku opodatkowane było 3183 jednostki podatkowe. Zaległości figurują u 348 zobowiązanych, z czego zaległości 15 podatników stanowią kwoty powyżej 2.000,00 zł.

Najwyższe zaległości obciążały:

- p. Grzegorza Kołka – 56.306,40 zł;
- p. Marka Misztelę – 18.875,65 zł;
- p. Emilię Kaczmarek – 4.910,00 zł;
- p. Jadwigę Grzejdziak – 6.397,00 zł;
- p. Stanisława Woźniaka – 4.278,60 zł;
- p. Siddique Muhammad – 2.502,80 zł;
- p. Jolantę Skulimowską – 2.949,00 zł;
- p. Edwarda Kałużnego – 18.626,00 zł;
- p. Pawła Antosika – 3.243,10 zł;
- p. Andrzeja Rozpiątkowskiego – 2.637,00 zł;
- p. Tomasza Szymczyka – 2.453,90 zł;
- p. Mirosława Skrobka – 3.146,00 zł;
- p. Wojciecha Biegańskiego – 11.000,00 zł;
- p. Magdalenę Błażejowską – 6.073,00 zł;
- p. Annę i Dariusza Karp – 4.317,00 zł.

Zaległości wszystkich dłużników są przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwe organy egzekucyjne.

Ponadto zaległości podatkowe p. Grzegorza Kołka, p. Stanisława Jagiełły, Stanisława Woźniaka i Marka Miszteli zostały zabezpieczone hipoteką.

d) podatek od środków transportowych

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 169.585,11 zł, tj. 130,45 %.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – 3.812,51 zł

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 41.242,51 zł

Liczba podatników – 42

Zaległości figurują u 13 zobowiązanych, z czego zaległości 5 podatników stanowią kwoty powyżej 2.000,00 zł, tj.:

- p. Marcin Czerwiński – 3.855,20 zł;
- p. Aleksandra Ślęzak – 11.927,51 zł,
- p. Marianna Andrzejewska – 15.819,40 zł;
- p. Grzegorz Wieczorek – 5.450,00 zł;
- p. Szczepan Ślęzak – 3.358,00 zł.

W 2011 roku na zalegające osoby fizyczne, w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym, wystawione było:

- 1.228 szt. upomnień na kwotę – 428.850,76 zł
- 283 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 134.105,05 zł
- 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 40.512,00 zł.

W 2011 roku na podatników zalegających w podatku od środków transportowych wystawione było:

- 47 szt. upomnień na kwotę – 109.409,60 zł
- 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 170.992,71 zł

3) Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy z tego :

- w podatku od nieruchomości – 490.204,00 zł
(os. prawne – 122.056,00 zł + os. fiz. – 368.148,00 zł)
- w podatku od środków transportowych – 60.366,64 zł
(os. prawne – 4.416,38 zł + os. fiz. – 55.950,26 zł)

Z tytułu udzielonych przez gminę ulg: umorzeń, zwolnień.

W 2011 roku podatnicy złożyli 95 wniosków o zastosowanie tzw. ulg uznaniowych, z których 88(8 od osób prawnych, a 80 osób fizycznych) wnioski rozpatrzono pozytywnie udzielając wnioskowanym ulg w całości lub części.

Wysokość umorzeń zaległości podatkowych
oraz zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Rozprzy.
za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek leśny	Podatek od spadków i darowizn
Osoby fizyczne	16.917,14 zł + odsetki 3.317,84 zł (umorzenia)	36.431,70 zł + odsetki 407,00 zł (umorzenia)	0,00 zł	613,00 zł (umorzenia)	3.084,00 zł + odsetki 5,00 zł (umorzenia)
		1.432,53 zł (zwolnienia RG)			
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	392,00 zł (zwolnienia RG)	7.421,12 zł + odsetki 201,00 zł (umorzenia)	0,00 zł	0,00	0,00 zł
		239.441,00 zł (zwolnienia RG)			
Razem	17.309,14 zł + odsetki 3.317,84 zł	284.726,35 zł + odsetki 608,00 zł	0,00 zł	613,00 zł	3.084,00 zł + odsetki 5,00 zł
		305.732,49 zł + odsetki 3.930,84 zł			

W 2011 roku tut. organ podatkowy wyraził zgodę na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 1.258,00 zł.

W 2011 roku do tutejszego organu podatkowego złożone zostało 9 wniosków o zastosowanie zwolnienia i ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych. 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 2 rozpatrzono odmownie.

W 2011 roku wszczęto z urzędu:

- 36 postępowań podatkowych w sprawie wysokości podatku rolnego;
- 2 postępowania podatkowe w sprawie wysokości podatku leśnego;
- 167 postępowań podatkowych w sprawie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego;
- 38 postępowań podatkowych w sprawie wysokości podatku od nieruchomości

Na uwagę zasługuje (w ramach tych postępowań) określenie przedsiębiorstwom:

1. Krynicy Vitamin S.A. wysokości podatku od nieruchomości za 2010 rok na kwotę 279.526,00 zł, po uznaniu za nierzetelną deklaracji złożonej przez tego podatnika, w której określił swoje obowiązania za 2010 rok na kwotę 2.743,00 zł,
2. NIECHCICE Sp. z o.o. wysokości podatku od nieruchomości za 2011 rok w kwocie 229.566 zł po uznaniu za nierzetelną deklaracji na podatek od nieruchomości na 2011 rok złożonej przez tego podatnika, w której określił swoje zobowiązania na 2011 rok na kwotę 845,19 zł.

W obydwóch przypadkach organ wyższego stopnia stwierdził w całości poprawność przeprowadzonych postępowań i utrzymał w mocy zaskarżone decyzje tutejszego organu podatkowego.

- 49 czynności sprawdzających;
- 16 kontroli podatkowych w ramach, których ujawniono niezgłoszone do opodatkowania powierzchnie budynków: mieszkalnych – 157,63 m², związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 926,66 m², gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 3469,22 m², budynków pozostałych 82,70 m oraz wartość budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 181.782,00 zł, od których łączna kwota podatku od nieruchomości w 2011 roku wyniosła 23.032,58 zł.

Sporządził:

Szymon Kozłowski
Kierownik Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2011 ROKU

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach

Projektant:		BOI M. Kowalczyk Piotrków ul. Ludowa 13	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		Firma „FAMBUD – Jerzy Pietrzak” Spółka z o.o. ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice	
Planowany koszt inwestycji:		3.900.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		1.472.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Oczyszczalnia ścieków w Niechcicach o przepustowości średniodobowej 410 m ³ /d	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		2.320.654,72 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:		1.449.770,10 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	446.341,00 zł	Budżet Gminy	442.290,71 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne	1.025.659,00 zł	Inne	1.007.479,39 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Oczyszczalnia ścieków o przepustowości średniodobowej 410 m ³ /d. Inwestycja objęła budowę budynku technologicznego, wyposażenia technologicznego oczyszczalni (punkt zlewny, zbiornik uśredniający, reaktory biologiczne, stację mechanicznego odwadniania osadu), budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego, ukształtowanie terenu (drogi, place wewnętrzne, ciągi piesze oraz ogrodzenie terenu).	

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w miejscowości Niechcice

Projektant:	Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H i D Gędek s.c. Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 9,
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP

Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		170.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		7.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlano – wykonawczy	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		3.904,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:		6.791,50 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. wykonanie:	
Budżet Gminy	7.000,00 zł	Budżet Gminy	6.791,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Projekt budowano – wykonawczy.	

3. Wykonanie studni wierconej w m. Lubień

Projektant:		Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych Józef M. Cichecki w Kielcach, Os. Na Stoku 50/10,	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Powierzenie	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Planowany koszt inwestycji:		280.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wykonanie obudowy studni wierconej o gł. 120,0m oraz podłączenie do sieci.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		182.516,88 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:		49.999,62 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	50.000,00 zł	Budżet Gminy	49.999,62 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r. :		Wykonana studnia wiercona o głębokości 120,0m z obudową i podłączeniem do sieci.	

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Ignacowie

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		200.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		10.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:		0,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r.- wykonanie:	
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	0,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Pozyskano warunki techniczne do projektowania. W oparciu o zapytanie cenowe zostanie wyłoniony projektant dokumentacji budowlanej.	

5. Zakup części wodociągu "Parzniewice" położonego na terenie Gminy Rozprza – sieć wodociągowa o dł. 30 853 mb – 61.562,55 zł

6. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

Projektant:		BPBK w Łodzi, ul. Tuwima 22/26	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		19.000.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		6.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		345.028,42 zł	
Koszty poniesione do dnia 31.12.2011 r:		5.043,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. wykonanie:	
Budżet Gminy	6.000,00 zł	Budżet Gminy	5.043,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	

Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Mapa d/c projektowych oraz projekt budowlano – wykonawczy przejścia przez DK 91 i teren zamknięty PKP.	

7. Budowa drogi przez wieś Pieńki

Projektant:	mgr inż. Albin Chomicki		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	„DROMOST” Sp. jawna, J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Lipie 12 B, 97-500 Radomsko		
Wykonawca:	„DROMOST” Sp. jawna, J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Lipie 12 B, 97-500 Radomsko		
Planowany koszt inwestycji:	775.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011 r	760.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	14.598,51 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:	752.565,69 zł		
Planowane źródła finansowania w 2011 r:	Źródła finansowania w 2011 r. – wykonanie:		
Budżet Gminy	260.000,00 zł	Budżet Gminy	252.565,69 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt	500.000,00 zł	Kredyt	500.000,00
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :	Budowa drogi gminnej w m. Pieńki o dł. 1.625,00 m: <ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia jezdni asfaltowej warstwy ścieralnej – 6.528,00 m², • powierzchnia jezdni asfaltowej warstwy wiążącej – 6.690,50 m², • powierzchnia poboczy – 1.435,00 m², • powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego – 1.020,00 m², 		

8. Przebudowa przepustu w miejscowości Bagno

Projektant:	mgr inż. Tadeusz Budkowski		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	220.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	15.000,00 zł		

Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlano-wykonawczy	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:			
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:		12.256,50 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	15.000,00 zł	Budżet Gminy	12.256,50 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r.:		Projekt budowlano – wykonawczy	

9. Odbudowa drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia rejonu skrzyżowania dróg gminnych miejscowości Stara Wieś

Projektant:		mgr inż. Artur Kowalski mgr inż. Grzegorz Rudzki	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		20.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011 r		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekty budowlano-wykonawcze	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:		18.696,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	20.000,00 zł	Budżet Gminy	18.696,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r.:		Projekty budowlano – wykonawcze	

10. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy

Projektant:		mgr inż. Tadeusz Budkowski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		687.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011 r		2.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej i oświetlenia	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		14.740,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:		861,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	2.000,00 zł	Budżet Gminy	861,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Aktualizacja kosztorysów do projektu budowlano – wykonawczego	

11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Stara Wieś

Projektant:		Andrzej Wierzbowski	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Projekt – poza ustawą PZP Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Transport, zakup kruszywo, wynajem maszyn – przetargi nieograniczone	
Wykonawca:		<ul style="list-style-type: none"> • ZGK W Rozprzy, ul. Sportowa 7, Rozprza, • Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Kęsy, ul. Jasna10, 97-400 Bełchatów • PPH „Kruszywosort” ul. Margłowa 83, 86-600 Radom 	
Planowany koszt inwestycji:		275.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011 r		275.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		dł 2.275 mb jezdni o nawierzchni tłuczniowej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:		274.628,23 zł	

Planowane źródła finansowania w 2011 r:		Źródła finansowania w 2011 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	207.000,00 zł	Budżet Gminy	274.628,23 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa *FOGR	68.000,00 zł	Budżet Państwa *FOGR	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		dł 2.275 mb, jezdni o nawierzchni tłuczniowej	

12. Zakup zabudowanej nieruchomości od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Rozprze – 604.659,34 zł
13. Zakup nieruchomości położonej w Rozprze – działka nr 680/1, pow. 0,2286 ha – 45.415,00 zł
14. Zakup wiat przystankowych – Białocin, Niechcice – 9.527,72 zł
15. Zakup kosiarki – Rada Sołecka w Truszczańku – 9.800,00 zł
16. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu – 251.216,00 zł
17. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rozprze

Projektant:	inż. Andrzej Wierzbowski		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	300.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	30.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Projekt budowlano – wykonawczy		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r:	25.178,10 zł		
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	30.000,00 zł	Budżet Gminy	25.178,10 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	

Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:		Projekt budowlano – wykonawczy.	

18. Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:		M.M. METAL-BUD Maciej Misztald, ul. Zakładowa 7/8, Niechcice, 97-340 Rozprza	
Planowany koszt inwestycji:		24.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		24.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wiatka na rowery	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		23.370,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	24.000,00 zł	Budżet Gminy	23.370,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:		Wiatka o konstrukcji stalowej nad stanowiskami postojowymi na rowery.	

19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach

Projektant:		„PROJEKTANT” s.c. Katarasińska & Nowak ul. Sienkiewicza 24 m. 31 97-300 Piotrków Tryb.	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		770.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		25.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Dokumentacja projektowa – kosztorysowa, audyt energetyczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		24.477,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	25.000,00 zł	Budżet Gminy	24.477,00 zł

Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową termomodernizacji budynku ZSG w Niechcicach oraz audyt energetyczny..	

20. Termomodernizacja budynku SP Rozprza

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich (PFU)	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		723.500,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		2.500,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Audyt energetyczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		10.370,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		2.337,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	2.500,00 zł	Budżet Gminy	2.337,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Audyt energetyczny	

21. Termomodernizacja budynku SP Milejów

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich (PFU)	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		325.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		2.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Audyt energetyczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		7.930,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		1.968,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	2.000,00 zł	Budżet Gminy	1.968,00 zł

Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy bloku żywieniowego i odwodnienia budynku.	

22. Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Projektant:		mgr inż. Krzysztof Pabich	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Przetarg nieograniczony	
Wykonawca:		OST - BUD Sławomir Oset Osiedle Okrzei 25/11 97-400 Bełchatów	
Planowany koszt inwestycji:		446.100,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		432.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Przebudowa bloku żywieniowego	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		14.030,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		336.910,35 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	432.000,00 zł	Budżet Gminy	336.910,35 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Kompleksowa przebudowa bloku żywieniowego (o pow. 200,63m ²) wraz z wyposażeniem.	

23. Zakupy inwestycyjne – Gminny Zespół Oświaty – kserokopiarka – 6.812,97 zł

24. Budowa oświetlenia drogowego we Wronikowie

Projektant:	Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno - Handlowe „METREL”
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Powierzenie
Wykonawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej
Planowany koszt inwestycji:	30.000,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	25.600,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:		Oświetlenie drogowe	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		4.392,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:		25.583,46 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	25.600,00 zł	Budżet Gminy	25.583,46 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r. :		Oświetlenie drogowe w m. Wroników – podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (12 oprav).	

25. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Mierzyn

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		20.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		20.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Oświetlenie drogowe	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:		0 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	20.00,00 zł	Budżet Gminy	0 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r. :		Budowa oświetlenia w trakcie.	

26. Dotacja na zakupy inwestycyjne ZGKG Rozprza – autobus do przewozu dzieci do szkół – 30.000,00 zł

27. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pabich (PFU)		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	„TADOS” Sp. z o.o. ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko		
Planowany koszt inwestycji:	127.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	120.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Docieplenie ścian zewnętrznych, remont więźby i wymiana pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	6.710,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:	117.782,25 zł		
Planowane źródła finansowania w 2011r.	Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:		
Budżet Gminy	120.000,00 zł	Budżet Gminy	117.782,25 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r.:	Docieplenie ścian zewnętrznych, remont więźby i wymiana pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne.		

28. Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy

Projektant:	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź		
Planowany koszt inwestycji:	8.000.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	40.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	168.225,26 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:	39.052,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2011r.	Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:		
Budżet Gminy	40.000,00 zł	Budżet Gminy	39.052,00 zł

Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r. :		Opracowana projekt budowlano – wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi .	

29. Adaptacja budynku komunalnego w Rozprze

Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński Architektoniczna Pracownia Projektowa		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola, Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a,		
Planowany koszt inwestycji:	507.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	243.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Roboty adaptacyjne na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (modernizacja kotłowni oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe)		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	264.374,75 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r:	242.437,88 zł		
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	243.000,00 zł	Budżet Gminy	242.437,88 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r. :		Wykonano etap I zadania tj. wymianę kotłów grzewczych, wymianę instalacji c.o. w budynku, roboty budowlane i instalacyjne w kotłowni (2010 r.) oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza (roboty budowlane, instalacyjne c.o., wod-kan. , elektryczne oraz wzmocnienie stropów tj. etap II (2011r.)	

30. Budowa budynku gospodarczego w m. Bagno

Projektant:		Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Wykonanie powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rozpry	
Wykonawca:		Zakład Gospodarki Komunalnej	
Planowany koszt inwestycji:		71.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		6.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wykonanie bramy ogrodzeniowej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		65.960,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		2.537,56 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.:		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	6.000,00 zł	Budżet Gminy	2.537,56 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r. :		Wykonanie bramy ogrodzeniowej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	

31. Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Milejowie

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		2.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		2.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Audyt energetyczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:		1.845,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	2.000,00 zł	Budżet Gminy	1.845,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r. :		Audyt energetyczny	

32. Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:			
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		2.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		2.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Audyt energetyczny	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		1.968,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r.:			
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	2.000,00 zł	Budżet Gminy	1.968,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r.:		Audyt energetyczny	

33. Budowa boiska sportowego w Mierzynie

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		<ul style="list-style-type: none"> • Powierzenie (przył. wodociągowe) • Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP (przył. energetyczne i wiaty dla zawodników rezerwowych) 	
Wykonawca:		<ul style="list-style-type: none"> • Zakład Gospodarki Komunalnej (przyłącze wodociągowe), • FUH „FAZA” P. Kacperczyk, Witów 4, 97-330 Sulejów (przyłącze energetyczne), • Jarosław Pawłowski, Mierzyn 50a, 97-340 Rozprza (wiaty dla zawodników) 	
Planowany koszt inwestycji:		653.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza energetycznego w celu uruchomienia instalacji nawadniającej, wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych, zakup wózka do malowania linii.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		607.842,89 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011 r.:		44.696,77 zł	

Planowane źródła finansowania w 2011r.:		Źródła finansowania w 2011 r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	50.000,00 zł	Budżet Gminy	44.696,77 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011 r :		Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza energetycznego w celu uruchomienia instalacji nawadniającej, wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych, zakup wózka do malowania linii.	

34. Przebudowa pomieszczeń zaplecza sportowego na stadionie w Niechcicach

Projektant:			
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Powierzenie		
Wykonawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej		
Planowany koszt inwestycji:	46.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2011r.	46.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Prace rozbiórkowe, roboty budowlane dot. instalacji sanitarnej, elektrycznej; montaż stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, okładziny ścian płytkami ceramicznymi oraz w pom. sędziego na ułożenie terakoty. Dodatkowo wyposażono zaplecze w ławki.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2011r:	45.998,72 zł		
Planowane źródła finansowania w 2011r.		Źródła finansowania w 2011r. – wykonanie:	
Budżet Gminy	46.000,00 zł	Budżet Gminy	45.998,72 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2011r.:		Prace rozbiórkowe, roboty budowlane dot. instalacji sanitarnej, elektrycznej; montaż stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, okładziny ścian płytkami ceramicznymi oraz w pom. sędziego na ułożenie terakoty. Dodatkowo wyposażono zaplecze w ławki.	

Sporządziła:
Marzena Kacperczyk
Kierownik Referatu
Infrastruktury i Rozwoju Gminy

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki