

		Rozprza	
		<ul style="list-style-type: none"> • P.H.U „DRAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty 1270, • Usługi Maszynami Leszek Homer, Majków Duży 62a, • Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o - Wałbrzych 	
Planowany koszt inwestycji:		57.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r		57.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		dł 500 mb. , jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		0 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:		56.680,87 zł	
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	57.000,00 zł	Budżet Gminy	56.680,87 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa	*FOGR	Budżet Państwa	*FOGR
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		dł 500 mb, jezdnia o nawierzchni tłuczniowej	

*Wartość inwestycji według konta analitycznego :

1. Kęszyn – 66.055,18 zł
2. Kisiele – 56.668,87 zł

Źródła finansowania inwestycji :

1. Budżet Gminy – 66.629,46 zł
2. FOGR – 56.094,59 zł

17. Zakupy inwestycyjne - Gmina**

18. Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy

Projektant:	Andrzej Wierzbowski
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Nie stosowano Ustawy prawo zamówień publicznych – powierzono ZGK
Wykonawca:	- ZGKG ul. Sportowa 7 Rozprza
Planowany koszt inwestycji:	220.600,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	160.000,00 zł
Planowany efekt rzeczowy:	Utwardzenie placu na zapleczu UG kostką betonową o gr. 8 cm. – (w roku 2008) pow. ok. 600m ²

22. Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych**

23. Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mierzynie

Projektant:	Krzysztof Pabich		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony		
Wykonawca:	PRO-INSTAL-W ul. Studzienna 9 97-300 Piotrków Tryb.		
Planowany koszt inwestycji:	330.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	188.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Rozbudowa o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	9.150,00 zł		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:	183.108,17 zł		
Planowane źródła finansowania w 2008 r:	Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	188.000,00 zł	Budżet Gminy	183.108,17 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Inne		Inne	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :	Wykonano stan surw zamknięty przedsionka, wykonano w części remont elewacji zewnętrznej, wykonano w całości remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu kostką.		

24. Budowa ogrodzenia w Straszowie

Projektant:	-----
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej. 14 tys. euro – poza ustawą PZP
Wykonawca:	AR-BUD, Paweł Krześlak
Planowany koszt inwestycji:	38.000,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	38.000,00 zł
Planowany efekt rzeczowy:	ogrodzenie o dł. 90 mb.
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0 zł
Koszty poniesione od 1.01 do dnia	36.646,19 zł

		Plac Wolności 16D 97-400 Bełchatów	
Planowany koszt inwestycji:		2.700.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r		1.052.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		Budowa przedszkola do etapu stanu surowego otwartego, budowa przyłączy i przebudowa linii.	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:		39.528,00 zł	
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:		1.051.550,73 zł	
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	52.000,00 zł	Budżet Gminy	51.550,73 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt	1.000.000,00 zł	Kredyt EBI oraz CEB	1.000.000,00 zł
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		Wyłoniono wykonawcę. Robót wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, strop, konstrukcję dachu, pokrycie dachu, ścianki działowe i przebudowano linię 15 KV oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe.	

28. Zakupy inwestycyjne GK ds. RPA**

29. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS**

30. Adaptacja budynku komunalnego w Niechcicach

Projektant:	Krzysztof Pabich
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Przetarg nieograniczony
Wykonawca:	EI-TOP s.c. ul. Wojska Polskiego 41, 97-300 Piotrków Trybunalski
Planowany koszt inwestycji:	90.000,00 zł
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r	80.000,00 zł
Planowany efekt rzeczowy:	adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	8.540,00 zł
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:	69.277,75 zł

zadania:			
Wykonawca:		Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź	
Planowany koszt inwestycji:		300.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r		50.000,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:		dokumentacja techniczna	
Koszty poniesione w latach ubiegłych:			
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:		48.957,60 zł	
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	50.000,00 zł	Budżet Gminy	48.957,60 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		Koncepcja przebudowy Rynku Piastowskiego i ulic przyległych (2 warianty).	

33. Budowa sali zebrań wiejskich w Bagnie

Projektant:		Maciej Mazerant „KRESKA” ul. Leszczyńskiej 10/12 m. 27, 93-347 Łódź,	
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:		Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP	
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:		44.000,00 zł	
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r		3.400,00 zł	
Planowany efekt rzeczowy:			
Koszty poniesione w latach ubiegłych:			
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r:		3.400,00 zł	
Planowane źródła finansowania w 2008 r:		Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:	
Budżet Gminy	3.400,00 zł	Budżet Gminy	400,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		Opracowano kosztorysy	

Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :		Projekt techniczny	

36. Modernizacja płyty boiska w Mierzynie

Projektant:	Łukasz Wilczyński ul. C.K. Norwida 2 m. 21 Piotrków Trybunalski		
Tryb zamówień publicznych na realizację zadania:	Zamówienie poniżej 14 tys. euro – poza ustawą PZP		
Wykonawca:			
Planowany koszt inwestycji:	10.000,00 zł		
Planowane koszty do poniesienia w 2008 r.	10.000,00 zł		
Planowany efekt rzeczowy:	Koncepcja programowo-przestrzenna boisk		
Koszty poniesione w latach ubiegłych:	0		
Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2008 r :	6.832,00 zł		
Planowane źródła finansowania w 2008 r:	Źródła finansowania w 2008 r – wykonanie:		
Budżet Gminy	10.000,00 zł	Budżet Gminy	6.832,00 zł
Udział mieszkańców		Udział mieszkańców	
WFOŚiGW pożyczka		WFOŚiGW pożyczka	
Budżet Państwa		Budżet Państwa	
Kredyt		Kredyt	
Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2008 r :	Koncepcja programowo-przestrzenna boisk		

Zakupy inwestycyjne**

Zakupy inwestycyjne - Gmina**

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Zakup wiat przystankowych | - | 14.899,97 zł |
| 2. Zakup gruntów | - | 51.900,00 zł |

Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy**

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zakup samochodu osob. - dostawczego | - | 107.360,00 zł |
| 2. Zakup sprzętu komputerowego | - | 9.520,00 zł |

**Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie
Gminy Rozprza w 2008r.**

I. Częstkowa naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej

Ogółem 3.000 m² na sumę 95.837,10 zł.

w tym:

- do głębokości 2 cm	1.500 m ²	-,-	32.940,00 zł.
- do głębokości 3 cm	450 m ²	-,-	13.999,50 zł.
- do głębokości 4 cm	500 m ²	-,-	20.130,00 zł.
- do głębokości 5-6 cm	550 m ²	-,-	25.498,00 zł.
zakup 40- tu wiader asfaltu		-,-	3.269,60 zł.

II. Zakup tłucznia z PKM Wałbrzych

Ogółem	5.998,68 ton	na sumę	149.225,31 zł.
Transport	5.998,68 ton	-,-	299.695,83 zł.
			<u>448.921,14 zł.</u>

w tym modernizacja dróg dojazdowych do pól:

- Mierzyn	1.109,70 ton	-,-	85.223,86 zł.
- Rajsko Małe	664,20 ton	-,-	51.109,88 zł.
- Milejowiec	1.029,12 ton	-,-	79.049,01 zł.
- Kisiele	478,46 ton	-,-	36.745,27 zł.
- Kęszyn	714,72 tony	-,-	54.889,78 zł.
- Stara Wieś	636,72 tony	-,-	48.899,47 zł.
- pozostałe drogi	1.365,76 ton	-,-	93.003,87 zł.

III. Odmulenie rowów przydrożnych

Ogółem 5.473 mb. na sumę 30.328,22 zł.

w tym:

- Łazy Duże	350 mb	-,-	1.309,00 zł.
- Stara Wieś	1.533 mb	-,-	8.125,42 zł.
- Nowa Wieś	1.900 mb	-,-	12.787,00 zł.
- Kisiele	1.380 mb	-,-	6.947,40 zł.
- Stara Wieś (droga FOGR)	210 mb	-,-	785,40 zł.
- Łazy Duże	100 mb	-,-	374,00 zł.

VIII. Zakup i montaż tablic „Witacz”

	Ogółem	7 sztuk	na sumę	10.511,08 zł.
w tym:				
- Lubień		1 sztuka	na sumę	1.449,99 zł.
- Mierzyn		1 sztuka	-,,-	1.449,99 zł.
- Cieślin		1 sztuka	-,,-	1.449,99 zł.
- Magdalena		1 sztuka	-,,-	1.449,99 zł.
- Niechcice		1 sztuka	-,,-	1.449,99 zł.
- Longinówka		1 sztuka	-,,-	1.449,99 zł.
- Stara Wieś		1 sztuka	-,,-	1.811,14 zł.

IX. Zakup i montaż znaków drogowych

	Ogółem	68 sztuk	na sumę	9.518,28 zł.
--	--------	----------	---------	--------------

X. Wznowienie granic dróg dojazdowych do pól i pozostałych

	Ogółem	6 sztuk	na sumę	15.300,00 zł
w tym:				
- Mierzyn FOGR		1 sztuka	-,,-	3.000,00 zł.
- Rajska Mała FOGR		1 sztuka	-,,-	2.000,00 zł.
- Milejowice FOGR		1 sztuka	-,,-	3.000,00 zł.
- Kisiele FOGR		1 sztuka	-,,-	2.000,00 zł.
- Kęszyn FOGR		1 sztuka	-,,-	2.500,00 zł.
- Longinówka		1 sztuka	-,,-	2.800,00 zł.

XI. Opracowanie projektów na modernizację dróg dojazdowych do pól

	Ogółem	5 sztuk	na sumę	4.270,00 zł.
w tym:				
- Kęszyn		1 sztuka	-,,-	854,00 zł.
- Mierzyn		1 sztuka	-,,-	854,00 zł.
- Rajska Mała		1 sztuka	-,,-	854,00 zł.
- Kisiele		1 sztuka	-,,-	854,00 zł.
- Milejowice		1 sztuka	-,,-	854,00 zł.

URZĄD GMINY
 97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3
 ☎ (044) 649-61-08; 649-65-74
 fax 645-80-06; NIP: 771-17-11-124
<http://rozprzagw.e-bip.pl>
ug@rozprzapl

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2008 r.

**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza
 w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.**

Miejscowość	Zakres robót	koszt	Uwagi
Lubień Niechcice ul. Częstochowska Cieślin Cekanów Łochyńsko Łochyńsko	montaż 5 szt. lamp i 10 szt. przęseł + dokumentacja demontaż 3 szt. lamp i montaż 4 szt. lamp demontaż 8 szt lamp i montaż 3 szt. lamp demontaż 4 szt opraw i montaż 5 szt. lamp montaż 1 szt. lampy wymiana punktu sterowania	5 675,00 zł 1 700,00 zł 1 505,00 zł 2 135,00 zł 395,00 zł 1 825,63 zł 13 235,63 zł	

K. J. E. R. O. W. N. I. K.
 Referat Gospodarki Komunalnej,
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 IMG. *Małgorzata Wrażec*
 Wrażec